

FACHDIENST Fachdienst Bauaufsicht	MITTEILUNGSVORLAGE
--------------------------------------	--------------------

Geschäftszeichen 2-63/Sa	Datum 24.05.2016	MV/2016/051
-----------------------------	---------------------	--------------------

Gremium	Beratungs- folge	Termin	Beschluss	TOP
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	1	09.06.2016		

**Stand der Durchführung und Kostenentwicklung wichtiger Bauvorhaben;
hier: Hochbau**

Inhalt der Mitteilung:

Beigefügt ist die tabellarische Übersicht über den

- Stand der Durchführung wichtiger Bauvorhaben sowie die
- Kostenentwicklung wichtiger Bauvorhaben

zum Stichtag 15.05.2016.

Begründung der Nichtöffentlichkeit:
Entfällt.

=====

Projektleiterin

Leiter/innen mitwirkender
Fachdienste

Fachbereichsleiter/in

Bürgermeister/in

Saß, Tel. 707-372

Anlagen

Tabellarische Übersicht

Projekt	Kosten stelle	Kostenart	Ursprüngl. geplante		Aktueller Status	Neu prognostizierte		Abwei- chung gesamt
			Gesamt- kosten	Fertig- stellung		Gesamt- kosten	Fertig- stellung	
Erweiterung GHS	2182-01708	Planungs-, Bau- und Einrichtungskosten	1.980.000 €	k.A.	in Planung	1.980.000 €	k.A.	- € ¹⁾
Wohnunterkunft Feldstraße	3154-01703	Planungs-, Bau- und Einrichtungskosten	2.000.000 €	k.A.	in Planung	2.000.000 €	k.A.	- € ²⁾
Wohnunterkunft Heinestraße	3154-01704	Planungs-, Bau- und Einrichtungskosten	1.400.000 €	k.A.	Planung ruht	1.400.000 €	k.A.	- €
Wohnunterkunft Steinberg	3154-01705	Planungs-, Bau- und Einrichtungskosten	2.400.000 €	09/2017	in Planung	2.400.000 €	09/2017	- €

Erläuterungen

1) Ausführung in zwei Bauabschnitten. Der Bauzeitenplan wird von einem noch zu beauftragenden Architekten erstellt. Die Beauftragung kann allerdings erst nach Freigabe des Investitionshaushaltes erfolgen. Zum Baubeginn kann daher noch keine Aussage getroffen werden!

2) Ein Fertigstellungsdatum kann aufgrund der geplanten Bauweise (Fertigmodule) erst nach Abschluss der Ausschreibung genannt werden