

FACHDIENST Fachdienst Gebäudemanagement	MITTEILUNGSVORLAGE
--	--------------------

Geschäftszeichen 2-10/Zw	Datum 19.10.2015	MV/2015/098		
Gremium	Beratungs- folge	Termin	Beschluss	TOP
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	1	05.11.2015		

**Stand der Durchführung und Kostenentwicklung wichtiger Bauvorhaben;
hier: Hochbau**

Inhalt der Mitteilung:

Beigefügt ist die tabellarische Übersicht über den

- Stand der Durchführung wichtiger Bauvorhaben sowie die
- Kostenentwicklung wichtiger Bauvorhaben

zum Stichtag 30.09.2015.

Begründung der Nichtöffentlichkeit:
Entfällt

Anlagen

Tabellarische Übersicht

=====

Fachdienstleiter/in J. Zwicker Tel. 707-236	mitwirkende Fach- dienstleiter/innen	Fachbereichsleiter/in	Bürgermeister/in
---	---	-----------------------	------------------

Projekt	Kosten stelle	Kostenart	Ursprüngl. geplante		Aktueller Status	Neu prognostizierte		Abwei- chung gesamt
			Gesamt- kosten	Fertig- stellung		Gesamt- kosten	Fertig- stellung	
Ganztagesbetrieb JRG	2170-01704	Planungs-, Bau- und Einrichtungskosten	5.480.000 €	12/2013	Abgeschlossen	6.295.000 €	12/2014	- 815.000 € ¹⁾
	2170-01706	Kosten für Freiflächen	370.000 €	09/2014	Abgeschlossen	307.000 €	12/2014	63.000 €
			5.850.000 €			6.602.000 €		- 752.000 €
Wohnunterkunft Feldstraße	3154-01703	Planungs-, Bau- und Einrichtungskosten	2.000.000 €	07/2016	in Planung	2.000.000 €	k.A.	- € ²⁾

Erläuterungen

1) Inkl. 135.000,- € für Zweitentwurf

2) Weiterer Planungs- und Bauablauf wegen anstehendem Bürgerentscheid derzeit ausgesetzt