

Fachdienst Gebäudemanagement

Geschäftszeichen 2-10/Zw	Datum 06.08.2015	<b>MV/2015/073</b>
-----------------------------	---------------------	--------------------

Gremium	Beratungs- folge	Termin	Beschluss	TOP
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	1	03.09.2015		

**Stand der Durchführung und Kostenentwicklung wichtiger Bauvorhaben;  
hier: Hochbau**

**Inhalt der Mitteilung:**

Beigefügt ist die tabellarische Übersicht über den

- Stand der Durchführung wichtiger Bauvorhaben sowie die
- Kostenentwicklung wichtiger Bauvorhaben

zum Stichtag 31.07.2015.

**Begründung der Nichtöffentlichkeit:**

Entfällt

**Anlagen**

Tabellarische Übersicht

=====

Projekt	Kostenstelle	Kostenart	Ursprüngl. geplante		Aktueller Status	Neu prognostizierte		Abweichung gesamt
			Gesamtkosten	Fertigstellung		Gesamtkosten	Fertigstellung	
Ganztagesbetrieb JRG	2170-01704	Planungs-, Bau- und Einrichtungskosten	5.480.000 €	12/2013	Abgeschlossen	6.295.000 €	12/2014	- 815.000 € 1)
	2170-01706	Kosten für Freiflächen	370.000 €	09/2014	Abgeschlossen	307.000 €	12/2014	63.000 €
			<b>5.850.000 €</b>			<b>6.602.000 €</b>		<b>- 752.000 €</b>
Wohnunterkunft Feldstraße	3154-01703	Planungs-, Bau- und Einrichtungskosten	2.000.000 €	07/2016	in Planung	2.000.000 €	k.A.	- € 2)

#### Erläuterungen

1) Inkl. 135.000,- € für Zweitentwurf

2) Weiterer Planungs- und Bauablauf wegen anstehendem Bürgerentscheid derzeit ausgesetzt