<u>öffentlich</u>	
Verantwortlich: Fachdienst Gebäudemanagement	MITTEILUNGSVORLAGE

Geschäftszeichen	Datum	MV//2022/072
FD 2-10	15.08.2023	MV/2023/073

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Kenntnisnahme	14.09.2023

Stand der Durchführungen und Kostenentwicklungen wichtiger Hochbauprojekte sowie Außenanlagen. Fortsetzung der Vorlage Nr. MV/2023/073

Inhalt der Mitteilung:

Anlage/n

1 UBFA Sep.2023 Berichtswesen aktuell

	Baukosten brutto inkl.			Meilensteine	<u> </u>	Γ
Bauvorhaben / Projekt (Budget)	Nebenkosten	Beschlussvorlage	Bauzeit	Erläuterungen	Sonstiges	Förderung
Bauvornaben / Projekt (Budget)		beschlussvorlage	Dauzeit	Enauterungen	Solistiges	Forderung
ASS: Ersatzneubau für Klassentrakt 1962 (2110-02706)	(alle Kostengruppen)					
ASS: Ersatzneubau für Klassentrakt 1962 (2110-02706)						
		MV/2016/066		Pat 20 04 2010: Poschluss Woiterverfolgung		
		BV/2019/075		Rat 20.06.2019: Beschluss Weiterverfolgung Variante 1.	_	
		BV/2019/0/3		mit beschlossener Energievariante		
Kostenschätzung gem. Vorplanung	4.521.018,00 €	BV/2022/028		(Energievariante fehlt im Haushaltsentwurf 2023)		
**************************************	4.321.010,00 C	54720227020		(=		
Kostenberechnung	5.138.187,00 €			Stand 16.03.2023		
Nosteriser cermany	3.736.767,66 6					
Kostenanschlag nach Ausschreibung						
Nessenia Julia Massenii ensanig						
aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragunge	en)					
(35 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 -	,					
Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
,						
JRG: Ersatzneubau Unterstufentrakt (2170-01702)						
SKO. Er satzire abad officer state (2170 01702)		BV/2019/074		Rat 17.12.2020: Beschluss Raumkonzept u.		
Kostenschätzung gem. Vorplanung	10.000.000,00 €	BV/2020/079	2019-2023	Festlegung energetischer Standard		
Tresterior and Service Andrews	10.000.000,00 €	BV/2020/0//	2017-2023	l esttegung energetischer Standard		
Kostenberechnung	10.149.000,00 €	BV/2021/012-1		Rat 17.06.2021: Baubeschluss inkl. Hybrider		
Nosterior Cermany	10.147.000,00 C	54720217012 1		Nat 17.00.2021. Baubesentass inkt. Hybrider		
Kostenanschlag	12.800.000,00 €	MV/		Kostenanschlag voraussichtlich 09/2023, Auschreibung T		l en Malerarbeiten
Rostellarisellas	12.000.000,00 C			Lüftungsanlagen	Tockenbaa, milentare	Materar Berten
aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragunge	en)			Lartangsanagen		
	,					
Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
,						
Fördermittel IMPULS 2030 II	3.000.000,00					
r or derimited tivil 025 2050 ii	3.000.000,00					
JRG: Außenanlagen (in Verbindung mit Hochbau)						
<u>ener reasonamagen (m. renomaang me noembaar)</u>						
Kostenschätzung gem. Vorplanung	noch offen		ab 2024			
3 3 3	110011 011011		4.5 Z0Z 1			
Kostenberechnung gem. Entwurf						
3 5						
aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragung	ven)					
antacher stand der Nosten (genn, ladrender bedarträgung	5-11/					
Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
					-	

4)	JRG: Neugestaltung Mittelstufenhof (2170-01709)						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 12/2018	200.000,00 €	BV/2019/017	ab 2024	Bau wird um ein Jahr verschoben.		
					Keine Mittel für 2023 vorhanden, für 2024 erneut		
	Kostenberechnung gem. Entwurf 06/2022	Hauptposten 230.000,00 €			eingeworben.		
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Vactor mach Abachluss der Maßmahme (schlussgerochnet)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
E)	IPC: Saniarung Polanlatz und Sportanlago (2170 01710)						
5)	JRG: Sanierung Bolzplatz und Sportanlage (2170-01710)					+	
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 12/2018	961.000,00 €	BV/2018/002	2025	Planungsbeschluss 08.02.2018		
	The second secon	701.000,00 €	54720107002	2025	Obwohl die Laufbahn stark sanierungsbedürftig ist,		Keine Fördermittel-
	Kostenberechnung gem. Entwurf 11/2019	1.070.500,00 €			hängt die Umsetzung vom zeitlichen Bauablauf des		zusage.
					Neubaus Unterstufentrakt ab.		
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	noch offen			vorgezogene Errichtung des Ballfangzaunes 2021		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
6)	Steinberghalle - Modernisierung (2170-01715)						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 09/2019	3.046.000,00 €		2023	Fördermittelantrag wurde abgelehnt		
	aktualler Stand der Kesten (som Jaufender Peauftragungen)						
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
	Mosteri Hacii Abscillass dei Mabilalille (scillassgerecillet)						
		I		I		1	l l

GHS: Ersatzneubau Südflügel / sog. 68er Anbau (2182-01708)		BV/2017/044		BKS 21.10.2020: Beschluss Raumprogramm	
		BV/2019/076	ab 2021	Rat 25.03.2021: Baubeschluss u. Festlegung	
Kostenschätzung gem. Vorplanung 01/2021		BV/2020/097		Kostenschätzung ohne energetischen Standard	KfW Fördermittel f. beschlossenen Energiestandard
		BV/2020/097-1		mit beschlossenem energetischen Standard	681.590,00 €
				Einplanung Hybrider Lüftungsanlagen	
Costenberechnung	6.015.238,83 €				
Kostenanschlag nach Ausschreibung	6.499.577,78 €	Stand 28.04.2022		Baukostensteigerung durch erhöhte Material- und Energiepreise Coronakrise; Lieferengpässe ; Nachtrag im Haushalt Juni 2022 verabschiedet	
KFW Fördermittel BEG Kommunen (464) Zuschuss	681.590,00 €				
Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	noch offen				
GHS: Außenanlagen 1. BA (in Verbindung mit Hochbau)			Bau ab 2024	Ausschreibung läuft	
Kostenberechnung gem. Entwurf	1.054.000,00 €				
aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	noch offen				
Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)					
			+		

UK Steinberg - Neubau (3154-01705)					Fördermi
	nur KGr 300+400:	BV/2020/035-1		Rat 25.06.2020: Beschluss Umsetzung Neubau	250.000,0
Kostenschätzung gem. Vorplanung 10/2020	2.118.000,00 €	BV/2020/075	2022-2023	UBFA 11.03.2021: Baubeschluss	
Kostenberechnung gem. Entwurf	3.603.980,00 €	23.11.2021		Baugenehmigung liegt vor	
Kostenanschlag vorbehaltlich der noch ausstehenden					
Auschreibungen	3.830.739,97 €	29.04.2022			
aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	3.852.156,04 €	Stand 06.07.2023		69.866,69 € für Außenanlagen, Nachträge	
Kostenprognose	3.997.564,00 €	Stand 08.08.2023		sind erforderlich, Kosten steigen; Versorgung über Wärmepumpen statt Fernwärme	
KFW Fördermittel BEG Kommunen (464) Zuschuss	544.621,50 €				
Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)					
UK Bullenseedamm - Ersatzgebäude für UK Ansgariusweg 17					
(3154-01706)					
Kostenschätzung gem. Vorplanung	noch offen		noch offen	Das Einvernehmen nach BauGB für die Erweiterung	KFW Fördermitte 544.621,50 €
				liegt vor.	
Kostenberechnung gem. Entwurf		BV/2020/035-1		Rat 25.06.2020: Beschluss Erweiterungsbau um	
				16 Plätze.	
aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)				Funktionale Ausschreibung befindet sich in	
				Vorbereitung.	
Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)					

	T					
11) UK Schulauer Straße - Ersatzneubau (3154-01707)						
Kostenschätzung gem. Vorplanung	3.000.000,00 €	BV/2020/014		UBFA 14.05.2020: Baubeschluss		
		BV/2020/035-1		Rat 25.06.2020: Beschluss Umsetzung Ersatzneubau		
Kostenberechnung gem. Entwurf 09/2020	3.319.000,00 €			Die Bauanträge sind eingereicht, das Bauantrags-		
				verfahren läuft noch.		
aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftrag.)	Architektenleist. 465.028,00 €			Die Ausführungsplanung wird nach Baugenehmigung		
				fortgesetzt bis LPH 6.		
Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
12) <u>Grundsanierung Laufbahn Elbestadion</u>						
					Antrag v	wird nach
Kostenschätzung gem. Vorplanung inkl. Planung, Nov. 2021	1.133.048,62 €	BV/2022/069	2024	UBFA 22.09.2022: Freigabe Planungsleistungen	Kostene	ermittlung
					gestellt	t. 250.000 €
Kostenberechnung gem. Entwurf inkl. Planung, Dez. 2022	1.651,888,52 €			Momentan erfolgt die Ausführungsplanung. Nach	möglich	ne Förderung
				Untersuchung der Entwässerung muss diese eben-	wenn 20	.024 gebaut
aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen	1)			falls erneuert werden. Kosten werden ermittelt.	wird.	
					Sportstä	ätten-
Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)					förderri	richtlinie des
					Landes	