# öffentlich

Verantwortlich:

Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen

### **MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen	Datum	MV/2020/061		
FD 2-602 / Boe	03.07.2020	MV/2020/061		

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Kenntnisnahme	13.08.2020

Stand und Kosten wichtiger Bauvorhaben - öffentliche Flächen

Fortsetzung der Vorlage Nr. MV/2020/061

## Inhalt der Mitteilung:

Anbei der Stand und Kosten wichtiger Bauvorhaben für den Bereich öffentliche Flächen (Straßenbau und Grünanlagen).

### Anlage/n

1 Berichtswesen für UBF-A - Kostenstand der BV für August 2020

### Berichtswesen für UBF-A - Kostenstand der BV für 2020.xls

		1	1	T	1.16 1	T	1		
lfd.				Ursprüngl. ge		Aktueller	Neu progno		
Nr.	Projekt	Budget	Kostenart	HH-Plan	Fertigst.	Status	Kosten	Fertigst.	Differenz
	Auchou Einmündung B 424 /	T	Day und Nahank	4 000 000 6	2016	in Arbeit	4 570 000 6	2020	570.000€
1)	Ausbau Einmündung B 431 / Industriestraße (inkl. LSW)	5440-01705	Bau- und Nebenk. Grünfl./Bepfl.	1.000.000 €	2016	beendet	1.570.000 € 30.000 €	2020	s. Baukosten
	Kosten gemäß Ausschreibung / Beauftragu	Ingen - ca. 1 :			<u> </u>				
	begonnen. Bauzeit: ca. 4 Monate.	angon oa. 1,	oo mio. e iai Baanooto	una oa. 270 1	erar Baarlobon	incotori (i ioriora	10 010.). Dio 7 1100	non nabon ini	Wai 20
	bogormom Badzom oar i monator								
2)	Ausbau Spitzerdorfstraße (südl. Teilst.	5410-01737	Bau- und Nebenk.	450.000 €	2019	in Vorber.	450.000 €	2021	0€
2)	Bahnhofstr. bis Feldstr.)		Grunfi./Bepfi.	-	-	-	5.000 €	2021	s. Baukosten
	Kosten gem. Kostenberechnung - Baukost								
	aufgehoben. Eine erneute Ausschreibung s			r Ausbau ab Mai	'21 erfolgen k	önnte. Die gepla	nten Arbeiten lau	ıfen in Abstimı	mung mit den
	Stadtwerken Wedel. Derzeit vorgesehene	Gesamtbauze	eit: ca. 5 Monate.						
		T	Day and Maharda	0.400.000.6	0004	in Manhan	0.700.000.6	0004/00	C00 000 C
3/	Ausbau Breiter Weg	5410 01747	Bau- und Nebenk. Grünfl./Bepfl.	2.100.000 €	2021	in Vorber.	2.700.000 €	2021/22 2021	600.000€
3)	Ausbau Breiter Weg	3410-01747	Entwässerung	200.000 €	-	_	200.000 €	2021	s. Baukosten 0 €
	L Kosten: ursprünglich 2,1 Mio. (grobe Schät	I zung nach St			zal 200 T€R\	V-Kanal) gem e		-	
	Vorplanung (Lph 1-2 gem. HOAI) läuft. Die								
	zu beauftragen, so dass das Bauprogramm								
	3 / 1 3			3 1	J			•	3
4)	Neubau Bike + Ride - Anlage	5460-01709	Bau- und Nebenk.	700.000 €	2019	in Arbeit	700.000 €	2020	0€
•,	_								
	Baukosten gem. Berechnung Agentur Bah								
	die Anlagen) ist gestellt. Die Ausschreibung	g (iui die Tieli	Dauarbeiten) Son Zeitn	an enoigen, sou	ass iiii neidst	zo begonnen w	erden konnte. Da	iuzeit. ca. 4 ivi	onate.
	Erneuerung Brücke Hetlinger								
5)	Binnenelbe (Langer Damm)	5510-01739	Bau- und Nebenk.	530.000 €	2017	beendet	1.100.000 €	2020	570.000€
	Kosten gemäß Ausschreibung / Beauftragu	ungen - Bauko	osten: 960 T€ - Baune	benkosten: 140	Γ€. Die Bauma	ßnahme ist bee	ndet / abgenomn	nen. Die Schlu	ıssrechnungen
	werden erwartet.	· ·					J		J
6)	Erneuerung Brücke Schul. Moorweg	5510-01745	Bau- und Nebenk. Baukosten STW	330.000 €	2017	in Arbeit	670.000 €	2020	340.000€
٠,				50.000 €			60.000 €		10.000€
	Kosten gemäß Ausschreibung / Beauftragu	•			€. Die Arbeiten	i laufen in Abstin	nmung mit den S	tadtwerken VV	edel. Die
	Fertigstellung / Abnahme erfolgt in Kürze. I	Die Schlussre	cnnungen werden erv	vartet.					
	Г <u>.</u> .	T	<u></u>						
7)	Ausbau Steinweg		Bau- und Nebenk.	330.000 €	2019	in Arbeit	330.000 €	2022	0€
	Kosten für Teilsanierung gem. Kostenschä	•				, ,			•
	der Steinweg zukünftig eine Fahrradstraße							ag wäre in 20	21, auch für die
	weiteren Straßenabschnitte Saatlandsdam	m und Lange	r Damm gestellt. Ein <i>F</i>	Ausbau der gesai	nten Strecke k	connte dann ab 2	2022 erfolgen.		

#### Berichtswesen für UBF-A - Kostenstand der BV für 2020.xls

der Nord- bzw. Südtrasse, auch im Vergleich zur Ist-Situation.

lfd.					Ursprüngl. ge	pl. Kosten		Aktueller	N	leu progno	stizierte	
Nr.	Projekt	Budget	Kostenart		HH-Plan	Fertigst.		Status	K	Costen	Fertigst.	Differenz
8)	Ausbau Tinsdaler Weg (Vorpl.)	5410-01708	Bau- und Nebenk.		100.000 €	2019		in Vorber.	2	200.000 €	2020	100.000€
	Die Vorplanungen für diese Baumaßnahme Planungsleistungen (gem. HOAI) sollen in	` '	,	tra	gt. Bestandsver	messung und	В	augrundunters	uchur	ngen sollen	zeitnah erfolg	en. Weitere
9)	Ausbau Im Sandloch (Vorpl.)	5410-01729	Bau- und Nebenk.		50.000 €	2019		in Vorber.		50.000 €	2020	0€
	Die Vorplanungen für diese Baumaßnahme	e (Lph 1-2 ger	n. HOAI) sind beauf	tra	gt. Baugrundunt	ersuchungen	S	ollen zeitnah ei	rfolger	٦.	<u> </u>	
10)	Ausbau Lüttdahl / Ecke Ansgariusweg	5410-01752	Bau- und Nebenk.		150.000 €	2020		in Vorber.	1	150.000 €	2020	0€
	Die Stadt führt die Arbeiten selbst durch un Fertigstellung des privaten Bauhorhabens	Ansgariusweg	12, erfolgen.	at.	Die Ausschreibu	ing wird zurze	eit	vorbereitet. De	er Aus	bau könnte	noch in 2020	(Herbst), nach
11)	Nordumfahrung - Vorplanung - Trassen- /Variantenprüfung Die Vorplanungen für diese Maßnahme sol			ute	<b>500.000 €</b> e Trassen-/Varia	2019 ntenprüfung d	l du	in Vorber.		500.000 €	2020 r aktuellen Vo	0€ or- und Nachteile