

FACHDIENST Fachdienst Bauverwaltung, Tief- u. Gartenbau	MITTEILUNGSVORLAGE
--	--------------------

Geschäftszeichen 2-602 / Boe	Datum 08.09.2016	MV/2016/075
---------------------------------	---------------------	--------------------

Gremium	Beratungs- folge	Termin	Beschluss	TOP
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	1	29.09.2016		

Stand wichtiger Bauvorhaben - Tief- und Gartenbau

Inhalt der Mitteilung:

Beigefügt ist die tabellarische Übersicht zum

- Stand der Durchführung wichtiger Bauvorhaben sowie
- Kostenentwicklung wichtiger Bauvorhaben (ggf. mit Erläuterungen)

für den Bereich Straßen-/Tief- und Gartenbau.

=====

Anlagen

Excel-Tabelle

Projekt	Leistung/ Kosten- stelle	Kostenart	Ursprüngl. geplante		Aktueller Status	Neu prognostizierte		Abwei- chung gesamt	
			Kosten HH-Plan	Fertig- stellung		Gesamt- kosten	Fertig- stellung		
Neubau Parkplatz "Im Haacken" (2. Bauabschnitt)	5460-01705	Bau- und Baunebenk.	300.000 €	2016	in Arbeit	340.000 €	2016	40.000 €	1)
		Entwässerungsanteil	-			-		-	
Umrüstung LSA auf LED an B 431	5440-01703	Bau- und Baunebenk.	300.000 €	2014 ff	in Arbeit	300.000 €	2017	0 €	2)
Umrüstung LSA auf LED (Stadtgeb.)	5410-01703	Bau- und Baunebenk.	130.000 €	2015	in Arbeit	120.000 €	2016	-10.000 €	3)
Umbau Beleuchtung B431 - Holmer Str. / Schauenburger- / Rolandstr.	5440-01703	Bau- und Baunebenk.	160.000 €	2014/2015	in Arbeit	110.000 €	2016	-50.000 €	4)
Ausbau Heinrich-Schacht-Straße	5410-01722	Bau- und Baunebenk.	665.000 €	2015	in Arbeit	745.000 €	2017	80.000 €	5)
		Entwässerungsanteil	-		beendet	130.000 €	2012	-	
Ausbau B 431 Rissener Straße. (3. BA - von familia bis Industriestraße)	5440-01703	Bau- und Baunebenk.	1.575.000 €	2017	in Arbeit	2.500.000 €	2017	925.000 €	6)
		Entwässerungsanteil	-			-		-	
Ausbau Kreuzung B 431 / Industrie- straße (wg. B-Plan 88 - BPE)	5440-01705	Bau- und Baunebenk.	1.000.000 €	2016	in Arbeit	1.000.000 €	2017	0 €	7)
		Entwässerungsanteil	-			-		-	
Ausbau R.-Höckner-Straße (südliches Teilstück)	5410-01738	Bau- und Baunebenk.	80.000 €	2016	in Vorber.	80.000 €	2016	0 €	8)
Ausbau Fr.-Großheim-Straße und Eichkamp	5410-01723	Bau- und Baunebenk.	500.000 €	2017	in Arbeit	500.000 €	2017	0 €	9)
		Entwässerungsanteil	75.000 €			75.000 €	2017	0 €	
G-H-S - Notausgang Lehrküche und Fahrradabstellplatz	2182-01706	Bau- und Baunebenk.	70.000 €	2016	in Arbeit	45.000 €	2016	-25.000 €	10)

1 Gesamtkosten inkl. aller Neben-/Ingenieurleistungen.

2) Vom Land/Bund werden bis zu 50% der Gesamtkosten erstattet. Eine Fortsetzung der Arbeiten (4 Anlagen) ist geplant. Der Antrag auf Fördermittel für 2016 ist gestellt, die Baudurchführungsvereinbarung wird in Kürze mit dem Land/Bund geschlossen.

3) Im Bereich der Gemeindestraßen ist die Umrüstung der LSA auf LED abgeschlossen.

4) Mit vorliegendem Bauprogramm (BV/2014/107) erfolgte in 2015 der Rückbau der Leuchten - außerorts (Kosten: 30 T€). Nun erfolgt die Umrüstung auf LED - innerorts (Kosten: 80 T€). Die Erneuerung der Leuchten im Bereich der Holmer Straße (innerorts) laufen zur Zeit.

5) Gemäß Stand der Beauftragungen ergibt sich diese Summe (ca. 680 T€ für Baukosten und ca. 65 T€ für Baunebenkosten). Die Baumaßnahme wurde auf Grund der umfangreichen, erforderlichen Arbeiten der Stadtwerke in zwei Bauabschnitte geteilt, so dass nun die Fertigstellung in 2017 liegt.

6) In 2015 sind 75 T€ für Vorplanungs-/Ing.-leistungen bereit gestellt worden. Die Baukosten (Straßenbau) wurden damals grob auf 1,5 Mio.€ geschätzt. Die Kostenerhöhung ergibt sich aus der dataillierten Vorplanung - hohe Kosten für Bodenaustausch, Verkehrslenkung/-sicherung, Entwässerungsarbeiten (Trummen). Beim Land/Bund wurden Zuschussmittel für 2016/17 beantragt, deren grundsätzliche Zusage vorliegt - Zuschusshöhe: ca. 2 Mio.€.

7) Die Summe teilt sich in ca. 850 T€ für Baukosten und ca. 150 T€ für Baunebenkosten (Honorare etc.). Die Entwurfsplanungen (u. a. Abstimmungen mit Hamburger Behörden) sind in Arbeit. Der B-Plan ist aufgestellt. Der Ausbau ist für 2017/18 geplant - mit/nach Ausbau B 431 Rissener Straße 3. BA.

8) Die Planung wird in Kürze vorliegen. Bauprogramm folgt. Die Baumaßnahme soll bis Ende ´16 umgesetzt sein.

9) Das Bauprogramm liegt vor (s. BV/2016/107). Die Baumaßnahme beginnt voraussichtlich Ende ´16 mit Arbeiten der STW, in 2017 wird der Straßenbau durchgeführt. Die Arbeiten der Stadtentwässerung (Inliner) erfolgen zeitnah.

10) Die Bauarbeiten wurden in den Sommerferien durchgeführt. Im Oktober erfolgen noch die Pflanzarbeiten. Kostenreduzierung, da der Notausgang Lehrküche kostengünstig verkehrssicher gemacht werden konnte.