

FACHDIENST Fachdienst Gebäudemanagement	MITTEILUNGSVORLAGE
--	--------------------

Geschäftszeichen 2-63 / Sa	Datum 23.08.2016	MV/2016/072
-------------------------------	---------------------	--------------------

Gremium	Beratungs- folge	Termin	Beschluss	TOP
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	1	08.09.2016		

**Stand der Durchführung und Kostenentwicklung wichtiger Bauvorhaben;
hier: Hochbau**

Inhalt der Mitteilung:

Beigefügt ist die tabellarische Übersicht über den

- Stand der Durchführung wichtiger Bauvorhaben sowie die
- Kostenentwicklung wichtiger Bauvorhaben

zum Stichtag 15.08.2016

Begründung der Nichtöffentlichkeit:

entfällt

=====

Anlagen

Tabellarische Übersicht

Projekt	Kostenstelle	Kostenart	Ursprüngl. geplante		Aktueller Status	Neu prognostizierte		Abweichung gesamt
			Gesamtkosten	Fertigstellung		Gesamtkosten	Fertigstellung	
Erweiterung GHS	2182-01708	Planungs-, Bau- und Einrichtungskosten	1.980.000 €	k.A.	in Planung	1.980.000 €	k.A.	- € ¹⁾
Wohnunterkunft Feldstraße	3154-01703	Planungs-, Bau- und Einrichtungskosten	2.000.000 €	k.A.	in Planung	2.000.000 €	k.A.	- € ²⁾
Wohnunterkunft Heinestraße	3154-01704	Planungs-, Bau- und Einrichtungskosten	1.400.000 €	k.A.	in Planung	1.400.000 €	k.A.	- € ³⁾
Wohnunterkunft Steinberg	3154-01705	Planungs-, Bau- und Einrichtungskosten	2.400.000 €	k.A.	in Planung	2.400.000 €	k.A.	- €

Erläuterungen

1) Ausführung in zwei Bauabschnitten.

1. BA (Erweiterung Rosengarten): Bauantragsstellung bzw. Baugenehmigung bis Jahresende, Ausführung und Fertigstellung bis Herbst 2017

2. BA (Aufstockung): Ablaufplanung erfolgt nach Baubeschluss

2) Fertigstellung voraussichtlich Mitte Januar 2017, Aussenanlagen vorbehaltlich der Witterung

3) Bauantragsstellung bzw. Baugenehmigung bis Jahresende 2016, Ausführung und Fertigstellung nach Beschlusslage