

FACHDIENST Fachdienst Gebäudemanagement	MITTEILUNGSVORLAGE
--	--------------------

Geschäftszeichen 2-10/Zw	Datum 08.02.2016	MV/2016/011		
Gremium	Beratungs- folge	Termin	Beschluss	TOP
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	1	03.03.2016		

**Stand der Durchführung und Kostenentwicklung wichtiger Bauvorhaben,
hier: Hochbau**

Inhalt der Mitteilung:

Beigefügt ist die tabellarische Übersicht über den

- Stand der Durchführung wichtiger Bauvorhaben sowie die
- Kostenentwicklung wichtiger Bauvorhaben

zum Stichtag 01.02.2016.

Begründung der Nichtöffentlichkeit:

Entfällt

Anlagen

Tabellarische Übersicht

=====

Fachdienstleiter/in Zwicker Tel. 707-236	mitwirkende Fach- dienstleiter/innen	Fachbereichsleiter/in	Bürgermeister/in
--	---	-----------------------	------------------

Projekt	Kosten stelle	Kostenart	Ursprüngl. geplante		Aktueller Status	Neu prognostizierte		Abwei- chung gesamt
			Gesamt- kosten	Fertig- stellung		Gesamt- kosten	Fertig- stellung	
Erweiterung GHS	2182-01708	Planungs-, Bau- und Einrichtungskosten	1.980.000 €	k.A.	in Planung	1.980.000 €	k.A.	- € ¹⁾
Wohnunterkunft Feldstraße	3154-01703	Planungs-, Bau- und Einrichtungskosten	2.000.000 €	k.A.	in Vorbereitung	2.000.000 €	k.A.	- € ²⁾
Wohnunterkunft Heinestraße	3154-01704	Planungs-, Bau- und Einrichtungskosten	1.400.000 €	k.A.	in Planung	1.400.000 €	k.A.	- € ²⁾
Wohnunterkunft Steinberg	3154-01705	Planungs-, Bau- und Einrichtungskosten	2.400.000 €	09/2017	in Planung	2.400.000 €	09/2017	- €

Erläuterungen

1) Ausführung in zwei Bauabschnitten, Bauzeitenplan wird von einem noch zu beauftragenden Architekten erstellt

2) Fertigstellungsdatum kann aufgrund der geplanten Bauweise (Fertigmodule) erst nach Abschluss der Ausschreibung genannt werden