<u>öffentlich</u>	
Verantwortlich: Fachdienst Gebäudemanagement	MITTEILUNGSVORLAGE

Geschäftszeichen	Datum	MV/2020/091		
2-10/Mu	26.10.2020	MV/2020/091		

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Kenntnisnahme	12.11.2020

Stand der Durchführungen und Kostenentwicklungen wichtiger Hochbauprojekte sowie Außenanlagen.

Inhalt der Mitteilung:

Beigefügt ist die tabellarische Übersicht über die Kostenentwicklung mit Stand: 26.10.2020.

Anlage/n

1 2020-11-12 UBFA Bericht Hochbaumaßnahmen

Stand der Durchführungen und Kostenentwicklung wichtiger Hochbauprojekte sowie Außenanlagen

Projekt Projekt	Kosten Kostenart Ursprüngl. geplante			Aktueller	Neu progno	Neu prognostizierte		
	stelle	e	Gesamt-	Fertig-	Status	Gesamt-	Fertig-	
			kosten	stellung		kosten	stellung	gesamt
	1 4440 00=04	140 000 400 500 500	400.000.5			450 700 6		
1) Rekonstruktion Kapelle Waldfriedhof		KGr 300, 400, 500, 700	400.000€		Lph 8	453.700 €	2020	- 53.700 €
Die Gründungsarbeiten und die Sohlplatte sind	tertig. Autgrund v	on Verzogerungen durch die aus	stunrende Firma wird der 1	erminpian fort	geschrieben bis i	Ende Februar 202	21.	
2) Erweiterung Gebäude Frauenhaus	1110-30704	KGr 300, 400, 500, 700	600.000€	2019	Lph 5	600.000€	2021	-
Die Baugenehmigung liegt vor, der Zuwendung	sbescheid steht r	och aus. Die Ausführungsplanur						
3) Grundschule Altstadt-Errichtung Fluchttrep	pe 2110-01704	KGr 300, 700	100.000€	2019	Lph 5	92.850 €	2020	7.150 €
Für die erforderliche Errichtung eines zweiten F			für die Ausschreibung ist, r	noch aus. Ums	setzung erfolgt u	mgehend.		
4) Grundschule Altstadt-Modernisierung 3. BA	2110-01708	KGr 300, 700	220.000€	2020	Lph 0	offen	2021	-
Nachdem die Sanierung der Dachflächen berei			uch die Dacheindeckung d	es letzten Bau	abschnittes erne	uert werden. Ges	schoben nac	h 2022.
5) ASS - Ersatzbau für Klassentrakt 1962	2110-02706	KGr 200 - 700	3.340.000 €	offen	LPh 1	offen	2023	-
Die Baufeldfestlegung ist erfolgt, das Bodengut	tachten liegt vor.	Abstimmung und Beschlussfassu						
6) ASS - Modernisierung Sporthalle	2110-02707	KGr 300, 400, 700	1.000.000€	2020	LPh 8	1.000.000 €	2020	
Fördergeldmaßnahme: die Sanierungsmaßnah			1.000.000 C	2020	Lino	1.000.000 €	2020	
7) IDC Freetab ou für Hateretisfentrelit	1 2470 04702	I/O-200 700	0.400.000.6	Lin Diamona	Lab 0	-#	2023	
7) JRG, Ersatzbau für Unterstufentrakt In Abstimmung mit den Fachplanern werden die		KGr 200 - 700	8.100.000 €		Lph 2	offen		
Der Abriss ist für die Sommerferien 2021 termin		getischen Standards zur Beschic	assiassung vorbereitet. Des	swelleren wird	III BKS 11/2020	ruas Raumprogra	amm berater	1.
8) JRG, Neugestaltung Mittelstufenhof		KGr 200, 500, 700	306.000 €	11/2020	LPh 3	190.000 €	2022	116.000 €
Die Planung läuft weiter, die Umsetzung wurde	nach 2022 versc	hoben.						
9) JRG, Sanierung Bolzplatz u. Sportanlage		KGr 200, 500, 700	940.000€		LPh 2	1.070.500 €	2022	- 130.500 €
Keine Fördermittelzusage. Die Umsetzung ist d	Iringend notwendi	g, hängt aber vom Bauablauf Un	terstufentrakt ab und wurde	e nach 2023 v	erschoben.			
0) Steinberghalle - Modernisierung		KGr 300, 400, 700	2.500.000 €	in Planung	LPh 3	2.500.000 €	2021-	- €
Die Sanierung erfolgt in verschiedenen Bauabs	schnitten, aktuell v	vird die Sanierung des Sanitärke						
11) GHS - 2. BA (68er-Anbau)	2182-01708	KGr 200 - 700	5.130.000€	in Planung	LPh 2	offen	2023	-
Die Beschlussfassung des abgestimmten Raur	nnrogramms erfo	ate in der 10/2020-Sitzung des F	RKS. Es folat die weitere Au	ısarheitung me	hrerer Varianter			ds

Stand: 26.10.2020/Mu

Fortsetzung:

Projekt	Kosten stelle	Kostenart	Ursprüngl. geplante Gesamt-	Fertig-	Aktueller Status	Neu prognos Gesamt-	stizierte Fertig-	Abwei- chung
	Stelle		kosten	stelluna	Status	kosten	stellung	gesamt
			KUSICII	stending		KUSICII	stellulig	gesaint
12) EBGS, Umbau d. Sportplatzes/Schulhofes	2182-02706	KGr 200, 500, 700	970.000€	11/2019	LPh 5	1.060.000 €	11/2021	- 90.000€
Zuwendungsmittel über 250.000 € sind bereits aus	gezahlt. Baug	enehmigung, Kampfmittelfreiheit,	Bodengutachten liegen von	r. Die Ausfüh	rungsplanung wir	d fortgeschrieber	n und detaillie	rt.
13) Theater Wedel, Lüftungsanlage/BehWC		KGr 200-700	100.000 €	2020	LPh 1	offen	2021	- €
Die Mittel werden umgewidmet, um benötigte Lüftu	ıngsanlage saı	nt Nebenarbeiten zu realisieren.	Aktuell werden Leistungen	für Fachplan	ungen (Brandsch	utz, Statik, Lüftur	ngsplanung) a	usgeschrieben.
Der Anbau des Behinderten-WC's wird in das HH.	J 2021 neu ein	geworben und in einem Fördermi	ttelprogramm angemeldet.					
14) Wohnunterkunft Steinberg - Ersatzneubau		KGr 200-700	1.700.000 €	offen	LPh 4	offen	offen	-
Nach Baubeschluss der geänderten Planung wird	die Ausführun	gsplanung fortgesetzt. Hierzu ist a	aktuell die EU-weite Aussch	nreibung der	Planungsleistung	online.		
15) Ersatzbau für UK Ansgariusweg 17		KGr 200-700	1.820.000 €	2021	LPh 2	offen	2021	-
Das Einvernehmen nach BauGB für die Erweiteru	ng der UK Bull	enseedamm liegt vor. Aktuell wird	d die nationale Ausschreibu	ing wird vorb	ereitet.			
40) Mahamatalan (Oahalan (Off	0454 04707	IVO: 000 700	0.000.000.6	0004	L Dl. 4	- #	0000	
16) Wohnunterkunft Schulauer Str. 65		KGr 200-700	2.800.000 €	2021	LPh 4	offen	2023	-
Die Bauantragsunterlagen sind eingereicht. Die Au	isiunrungspiar	lung wird nach Baugenenmigung	Tortgesetzt. Hierzu ist aktue	eli die EU-we	ite Ausschreibun	g der Planungsie	istung online.	
17) Freizeitpark, Umbau östl. Tennenplatz	4240-01704	KGr 200, 500, 700	981.000 €	11/2020	LPh 2	981.000 €	offen	- €
Sperrvermerk: Die Planung für den Umbau zum K								- 6
Sperivernierk. Die Flanding für den Offibau zum K	uristraseripiatz	wird fortgesetzt, sobald die Efftst	cheldung darur vonlegt. No	sterru. vorpi	anung mussen ua	illi aktualisiett w	erueri.	
18) Freizeitpark, Erneuerung Umkleidebereiche	4240-01704	KGr 300, 400	400.000 €	10/2019	LPh 8	400.000€	2020	- €
Die Maßnahme wird derzeit umgesetzt.	7270 01704	1101 000, 400	+00.000 €	10/2013	Lillo	400.000€	2020	•
210 Mashamino Wild dorzon dingocotzt.								
19) Bauhof - Errichtung Salzhalle	5730-01702	KGr 300, 400, 500, 700	500.000€	2020	Lph 8	688.000 €	2020	- 188.000€
Die Sohle und Grundleitungen sind fertig, die Aufri								

26.10.2020/Mußmann