

Auszug
aus dem Protokoll der
Sitzung des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses
vom 22.09.2022

Top 4.4 Sachstand Schulbau in Wedel

Frau Flesken gibt bekannt, dass der Sachstand dem Protokoll beigelegt wird.

Der Fachdienst Gebäudemanagement berichtet:

Gebrüder-Humboldt-Schule:

Das Erdgeschoss ist im Rohbau.

Die Maßnahme liegt im Zeit- und Kostenrahmen.

Johann-Rist-Gymnasium:

Der Abbruch ist fast abgeschlossen.

Die ersten Submissionen fanden in der 35. KW statt. Für die Gewerke Heizung und Lüftung lagen keine Angebote vor. Die Arbeiten müssen erneut ausgeschrieben werden.

Albert-Schweitzer-Schule:

Der Bauantrag für die beschlossene Variante ist in Vorbereitung.

Altstadt Schule:

Die Sanierung der Untergeschossräume wurde pünktlich zum Schulstart abgeschlossen. Die Räume sind nutzbar. Es finden noch Restarbeiten auf dem Schulhof und im Flur statt.

Weitere Baumaßnahmen:

Unterkunft Steinberg:

Das Erdgeschoss ist fertig. Das Gerüst wird aufgebaut, um die weiteren Geschosse zu bauen. Zurzeit finden Maurerarbeiten im 1. OG statt. Die Decke dazu kommt in ca. zwei Wochen.

Für die Gewerke Heizung und Lüftung gibt es nach wie vor keine Angebote.

Feuerwache:

Für die Erweiterung des Parkplatzes ist eine Baugenehmigung erforderlich. Dazu wird noch eine Stellungnahme der Untere Naturschutzbehörde erwartet.

Die Ausschreibung der Arbeiten ist in Vorbereitung.

Die Machbarkeitsstudie für die Erweiterung/Sanierung der Wache wird Ende Oktober fertig sein.

