öffentlich

Verantwortlich: Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen

MITTEILUNGSVORLAGE

Geschäftszeichen	Datum	MV/2022/086
FB 2 / FD 2-60 / Boe	29.09.2022	MV/2022/066

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Kenntnisnahme	10.11.2022

Stand und Kosten wichtiger Bauvorhaben - öffentliche Flächen

Fortsetzung der Vorlage Nr. MV/2022/086

Inhalt der Mitteilung:

Anbei der Stand und Kosten wichtiger Bauvorhaben für den Bereich öffentliche Flächen (Straßenbau und Grünanlagen)

Anlage/n

1 Berichtswesen für UBF-A - Kostenstand BV für November 2022

Übersicht des Fachdienstes 2-602 - öffentliche Flächen

	Bauvorhaben / Projekt (Budget)	Baukosten brutto, inkl. Nebenkosten	Beschlusslage	geplante Bauzeit	Meilensteine / Erläuterungen	zzgl. Baukostenanteile Oberflächenentwässerung (50 %-Regelung)	Sonstiges (Beiträge / Erstattungen)
1)	Ausbau Breiter Weg (541001747) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2019 Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	2.900.000 € ausstehend	s. BV/2019/158	2021-2022 2023-2025	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	200.000 € noch zu ermitteln	noch zu ermitteln
2)	Ausbau Tinsdaler Weg (541001708) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	6.000.000 €	s. BV/2021/137	2024-2027	Variantenfavorisierung und Anliegerbeteiligung	noch zu ermitteln (variantenabhängig)	ggf. GVFG / Rad- verkehrsförderung noch zu ermitteln
3)	Ausbau Im Sandloch (541001729) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	550.000 €	s. BV/2022/060	2023-2025	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	noch zu ermitteln (variantenabhängig)	noch zu ermitteln
4)	Ausbau Sandlochweg (541001730) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	1.200.000 €	s. BV/2022/060	2023-2025	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	noch zu ermitteln (variantenabhängig)	noch zu ermitteln
5)	Ausbau Kleinsiedlerweg (541001732) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	600.000€	s. BV/2022/060	2023-2025	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	noch zu ermitteln (variantenabhängig)	noch zu ermitteln

Kostenschätzung gem. Vorplanung 2020 Kostenberechnung gem. Enfaurt 2021 Sabus der Kastenbere Bauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 7) Sanierung Langer Damm (655001706) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 7) Sanierung Langer Damm (655001706) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 7) Sanierung Langer Damm (655001706) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 8) Sanierung Flutschutztore Strandweg (552001703) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 8) Sanierung Flutschutztore Strandweg (552001703) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 8) Sanierung Flutschutztore Strandweg (552001703) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 8) Sanierung Flutschutztore Strandweg (552001703) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 9) Errichtung Bike + Kide - Anlage (546001709) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 7) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 8) Sanierung gem. Vorplanung 2018 Kostenberechnung gem. Erithung 2022 Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	6)	Sanierung Steinweg (555001705)						
aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 7) Sanierung Langer Damm (555001705) Kostenschaftzung gem. Vorplanung 2021 Satueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 8) Sanierung Flutschutztore Strandweg (552001703) Kostenschaftzung gem. Vorplanung 2021 Sostenschaftzung gem. Vorplanung 2018 Sostenschaftzung gem. Sosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) Sostenschaftzung gem. Vorplanung 2018 Sostenschaftzung gem. Vorplanung 2018 Sostenschaftzung gem. Vorplanung 2018 Sostenschaftzung gem. Vorplanung 2019 Sostenschaftzung gem. Vorplanung 2022 Sostenschaftzung gem	•		250.000 €	ohne	2021	Instandsetzungsmaßnahme	entfällt	
Nosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 220.000 € 0 hine 2021 Instandsetzungsmaßnahme enifällt		Kostenberechnung gem. Entwurf 2021	350.000 €	ohne	2022			
77) Sanierung Langer Damm (555001706) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 Aktueller Stand der Kosten (gem. Laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 78) Sanierung Flutschutztore Strandweg (552001703) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 Kostenschätzung gem. Kenkurt 2022 Aktueller Stand der Kosten (gem. Laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 70 Lauf Laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 700.000 € S. BV/2019/055 S. BV/2019/055 S. BV/2019/055 S. BV/2019/055 S. S		aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	290.000€		Nov 22	gem. Ausschreibungsergebnis		
Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 Kostenberechnung gem. Entwurf 2021 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 8) Sanierung Flutschutztore Strandweg (552001703) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 9) Errichtung Biko + Ride - Anlage (546001709) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2018 Kostenberechnung gem. Entwurf 2019 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten hach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 9) Errichtung Biko + Ride - Anlage (546001709) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2018 Kostenberechnung gem. Entwurf 2019 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 700.000 € s. BV/2019/055 2020/2021 2020-2022 Abschluser der Nahl-SH und MRH liegen vor. 8) Berechnung von Agentur Bahn Stadt GbR. entfällt 2020/2021 2020-2022 Abwendungsbescheide der NAH-SH und MRH liegen vor. 8) Ausbau AStiffer-Straße und Kantstraße (541001743) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2022 800.000 € 980.000 € 2023-2025 2024-2025 Abschluser Bahn Stadt GbR. entfällt 2020/2021 2020/2021 2020/2021 2020/2022 2020/		Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
Kostenberechnung gem. Entwurf 2021 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 8) Sanierung Flutschutztore Strandweg (552001703) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 450.000 € ohne 2022 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 9) Errichtung Bike + Ride - Anlage (546001709) Kostenschätzung gem. Tovoplanung 2018 Kostenberchnung gem. Entwurf 2019 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 700.000 € s. BV/2018/113 2020/2021 Berechnung von Agentur BahnStadt GbR. entfällt Zuwendungsbeschelde der NAH.SH und MRH liegen vor. Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 8) Berechnung von Agentur BahnStadt GbR. entfällt Zuwendungsbeschelde der NAH.SH und MRH liegen vor. Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 8) Berechnung von Agentur BahnStadt GbR. entfällt Zuwendungsbeschelde der NAH.SH und MRH liegen vor. Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 8) Berechnung von Agentur BahnStadt GbR. entfällt Zuwendungsbeschelde der NAH.SH und MRH liegen vor. Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 8) Berechnung von Agentur BahnStadt GbR. entfällt Zuwendungsbeschelde der NAH.SH und MRH liegen vor. Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 8) Berechnung von Agentur BahnStadt GbR. entfällt Zuwendungsbeschelde der NAH.SH und MRH liegen vor. Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 8) Berechnung von Agentur BahnStadt GbR. entfällt Zuwendungsbeschelde der NAH.SH und MRH liegen vor. Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 8) Berechnung von Agentur BahnStadt GbR. entfällt Aushau A. Stifter-Straße und Kantstraße (541001743) Ausstehend 8) Berechnung von Agentur BahnStadt GbR. entfällt Aushau A. Stifter-Straße und Kantstraße (541001743) Ausstehend 8) Berechnung von Agentur BahnStadt GbR. entfällt Aushau A. Stifter-Straße und Kantstraße (541001743) Ausstehend 80 2020-2022 Abschlusser Aushauf Aushauf Aushauf Aushauf	7)	Sanierung Langer Damm (555001706)						
aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 8) Sanierung Flutschutztore Strandweg (552001703) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 450.000 € ohne 2022 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 9) Errichtung Bike + Ride - Anlage (546001709) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2018 700.000 € s. BV/2018/113 2020/2021 Aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2018 700.000 € s. BV/2019/055 2020/2021 Aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2018 700.000 € s. BV/2019/055 2020/2021 Aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 10) Ausbau AStiffer-Straße und Kantstraße (541001743) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2022 Kostenberechnung gem. Entwurf 2023 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kostenschätzung gem. Porplanung 2022 Kostenberechnung gem. Entwurf 2023 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)		Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021	220.000€	ohne	2021	Instandsetzungsmaßnahme	entfällt	
Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 8) Sanierung Flutschutztore Strandweg (552001703) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 Aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 700.000 € S. BV/2018/113 S. BV/2019/055 S. B		Kostenberechnung gem. Entwurf 2021	240.000€	ohne	2022			
8) Sanierung Flutschutztore Strandweg (552001703) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 Kostenschätzung gem. Entwurf 2022 Aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 9) Errichtung Bike + Ride - Anlage (546001709) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2018 Kostenschätzung gem. Vorplanung 2018 Kostenberechnung gem. Entwurf 2019 Aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 700.000 € S. BV/2018/113 S. BV/2019/055 2020/2021 2020-2022 Aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 8. BV/2019/055 2020/2021 2020-2022 Aberechnung von Agentur BahnStadt GbR. entfällt Zuwendungsbescheide der NAH.SH und MRH liegen vor. 8. BV/2019/055 2020/2021 2020-2022 Aberhotsten wg. Radwegumbau und weiterer Nebenleistungen. 8. BV/2019/055 2020/2021 2020-2022 Aberhotsten wg. Radwegumbau und weiterer Nebenleistungen. 8. BV/2019/055 2020/2021 2020-2022 Aberhotsten wg. Radwegumbau und weiterer Nebenleistungen. 8. BV/2019/055 2020/2021 2020-2022 Aberhotsten wg. Radwegumbau und weiterer Nebenleistungen. 8. BV/2019/055 2020/2021 2020-2022 Aberhotsten wg. Radwegumbau und weiterer Nebenleistungen. 8. BV/2019/055 2020/2021 2020-2022 Aberhotsten wg. Radwegumbau und weiterer Nebenleistungen. 8. BV/2019/055 2020/2021 2020-2022 Aberhotsten wg. Radwegumbau und weiterer Nebenleistungen. 8. BV/2019/055 2020/2021 2020-2022 Aberhotsten wg. Radwegumbau und weiterer Nebenleistungen. 8. BV/2019/055 2020/2021 2020-2022 Aberhotsten wg. Radwegumbau und weiterer Nebenleistungen. 8. BV/2019/055 2020/2021 2020-2022 Aberhotsten wg. Radwegumbau und weiterer Nebenleistungen. 8. BV/2019/055 2020/2021 2020-2022 Aberhotsten wg. Radwegumbau und weiterer Nebenleistungen. 8. BV/2019/055 2020/2021 2020-2022 Aberhotsten wg. Radwegumbau und weiterer Nebenleistungen. 8. BV/2019/055 2020/2021 2020/2021 2020/2021 2020/2021 2020/2021 2020/2021 2020/2021 2020/2021 2020/202		aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	280.000€		Nov 22	gem. Ausschreibungsergebnis		
Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 Aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 700.000 € S. BV/2018/113 Southerechnung gem. Entwurf 2019 Ausbau AStiffter-Straße und Kantstraße (541001743) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2022 Kostenschätzung gem. Instandsetzungsmaßnahme entfällt 450.000 € Absolussgerechnet) 8 Berechnung von Agentur BahnStadt GbR. entfällt 2020/2021 Zuwendungsbescheide der NAH.SH und MRH liegen vor. Mehrkosten wg. Radwegumbau und weiterer Nebenleistungen. 8 Berechnung von Agentur BahnStadt GbR. entfällt 2020/2021 Zuwendungsbescheide der NAH.SH und wastender Beauftragungen) Ausbau AStiffter-Straße und Kantstraße (541001743) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2022 Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 980.000 € ausstehend 2023-2025 ausstehend 2023-2025 noch zu ermitteln (variantenabhängig)		Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 700.000 € s. BV/2018/113 2020/2021 Berechnung von Agentur BahnStadt GbR. entfällt Kostenberechnung gem. Entwurf 2019 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 8 Berechnung von Agentur BahnStadt GbR. entfällt Zuwendungsbescheide der NAH.SH und MRH liegen vor. Mehrkosten wg. Radwegumbau und weiterer Nebenleistungen. ausstehend 10) Ausbau AStifter-Straße und Kantstraße (541001743) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2022 Kostenberechnung gem. Entwurf 2023 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2022 Souther Straße und Kantstraße (541001743) Kostenschätzung gem. Entwurf 2023 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	8)	Sanierung Flutschutztore Strandweg (552001703)						
aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 9) Errichtung Bike + Ride - Anlage (546001709) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2018 Kostenschätzung gem. Vorplanung 2018 Kostenberechnung gem. Entwurf 2019 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 10) Ausbau AStifter-Straße und Kantstraße (541001743) Kostenschätzung gem. Entwurf 2023 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 2023-2025 Berechnung von Agentur BahnStadt GbR. Entfällt Zuwendungsbescheide der NAH.SH und MRH liegen vor. Mehrkosten wg. Radwegumbau und weiterer Nebenleistungen. 2022-2022 ausstehend 2023-2025 noch zu ermitteln (variantenabhängig)		Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021	450.000 €	ohne	2022	Instandsetzungsmaßnahme	entfällt	
Sosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 9) Errichtung Bike + Ride - Anlage (546001709) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2018 Kostenberechnung gem. Entwurf 2019 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 10) Ausbau AStiffer-Straße und Kantstraße (541001743) Kostenschätzung gem. Entwurf 2023 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 980.000 € ausstehend 2023-2025 980.000 € ausstehend 2023-2025 p80.000 € ausstehend 2023-2025		Kostenberechnung gem. Entwurf 2022	450.000 €	ohne	2023			
9) Errichtung Bike + Ride - Anlage (546001709) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2018 Kostenberechnung gem. Entwurf 2019 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) Ausbau AStifter-Straße und Kantstraße (541001743) Kostenschätzung gem. Entwurf 2023 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) ausstehend 2022 Berechnung von Agentur BahnStadt GbR. entfällt Zuwendungsbescheide der NAH.SH und MRH liegen vor. Mehrkosten wg. Radwegumbau und weiterer Nebenleistungen. ausstehend 10) Ausbau AStifter-Straße und Kantstraße (541001743) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2022 980.000 € ausstehend 2023-2025 noch zu ermitteln (variantenabhängig) aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)		aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
Kostenschätzung gem. Vorplanung 2018 Kostenberechnung gem. Entwurf 2019 Ausbau AStifter-Straße und Kantstraße (541001743) Kostenberechnung gem. Entwurf 2023 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 980.000 € ausstehend 700.000 € 2020/2021 S. BV/2019/055 2020/2021 Zuwendungsbescheide der NAH.SH und MRH liegen vor. Mehrkosten wg. Radwegumbau und weiterer Nebenleistungen. Mehrkosten wg. Radwegumbau und weiterer Nebenleistungen. ausstehend 2023-2025 Noch zu ermitteln (variantenabhängig) (variantenabhängig)		Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
Kostenberechnung gem. Entwurf 2019 700.000 € s. BV/2019/055 2020/2021 Zuwendungsbescheide der NAH.SH und MRH liegen vor. aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) 750.000 € ausstehend 2020-2022 Mehrkosten wg. Radwegumbau und weiterer Nebenleistungen. Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) ausstehend 2022 Total Company of the properties o	9)	Errichtung Bike + Ride - Anlage (546001709)						
aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) 10) Ausbau AStifter-Straße und Kantstraße (541001743) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2022 Kostenberechnung gem. Entwurf 2023 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) 750.000 € ausstehend 2022 Mehrkosten wg. Radwegumbau und weiterer Nebenleistungen. ausstehend 2022 noch zu ermitteln (variantenabhängig)		Kostenschätzung gem. Vorplanung 2018	700.000€	s. BV/2018/113	2020/2021	Berechnung von Agentur BahnStadt GbR.	entfällt	
Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) ausstehend 10) Ausbau AStifter-Straße und Kantstraße (541001743) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2022 980.000 € ausstehend Kostenberechnung gem. Entwurf 2023 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) (variantenabhängig)		Kostenberechnung gem. Entwurf 2019	700.000€	s. BV/2019/055	2020/2021	Zuwendungsbescheide der NAH.SH und MRH liegen	vor.	
10) Ausbau AStifter-Straße und Kantstraße (541001743) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2022 980.000 € ausstehend 2023-2025 Kostenberechnung gem. Entwurf 2023 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)		aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	750.000 €		2020-2022	ehrkosten wg. Radwegumbau und weiterer Nebenleistungen.		
Kostenschätzung gem. Vorplanung 2022 980.000 € ausstehend 2023-2025 noch zu ermitteln Kostenberechnung gem. Entwurf 2023 (variantenabhängig) aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) (variantenabhängig)		Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	ausstehend		2022			ausstehend
Kostenberechnung gem. Entwurf 2023 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) (variantenabhängig)	10)	Ausbau AStifter-Straße und Kantstraße (541001743)						
aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)		Kostenschätzung gem. Vorplanung 2022	980.000 €	ausstehend	2023-2025		noch zu ermitteln	
		Kostenberechnung gem. Entwurf 2023					(variantenabhängig)	
Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)		aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
		Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						