öffentlich

Verantwortlich: Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen

MITTEILUNGSVORLAGE

| Geschäftszeichen | Datum | MV/2022/000 |
|----------------------|------------|-------------|
| FB 2 / FD 2-60 / Boe | 16.02.2023 | MV/2023/009 |

| Beratungsfolge | Zuständigkeit | Termine | |
|--------------------------------------|---------------|------------|--|
| Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss | Kenntnisnahme | 23.03.2023 | |

Stand und Kosten wichtiger Bauvorhaben - öffentliche Flächen

Fortsetzung der Vorlage Nr. MV/2023/009

Inhalt der Mitteilung:

Anbei der Stand und Kosten wichtiger Bauvorhaben für den Bereich öffentliche Flächen (Straßenbau und Grünanlagen)

Anlage/n

1 Berichtswesen Kostenstand 2-602 für März 2023

Berichtswesen UBF-A - Kostenstand der BV für 2023

Übersicht des Fachdienstes 2-602 - öffentliche Flächen

| | Bauvorhaben / Projekt (Budget) | Baukosten brutto, inkl. Nebenkosten | Beschlusslage | geplante Bauzeit | Meilensteine / Erläuterungen | zzgl. Baukostenanteile Oberflächenentwässerung (50 %-Regelung) | Sonstiges (Beiträge / Erstattungen) |
|----|--|--|-------------------|------------------|--|--|--|
| 1) | Ausbau Breiter Weg (541001747) | | | | | | |
| | Kostenschätzung gem. Vorplanung 2019 | 2.900.000 € | s. BV/2019/158 | 2021-2022 | Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung | 200.000 € | |
| | Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 | ausstehend | ausstehend | 2023-2025 | | noch zu ermitteln | noch zu ermitteln |
| | aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) | | | | | | |
| | Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) | | | | | | |
| 2) | Ausbau Tinsdaler Weg (541001708) | | | | | | |
| | Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 | 6.000.000 € | s. BV/2021/137 | 2024-2027 | Variantenfavorisierung und Anliegerbeteiligung | noch zu ermitteln | ggf. GVFG / Rad- verkehrsförderung |
| | Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 | ausstehend | | | | (variantenabhängig) | noch zu ermitteln |
| | aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) | | | | | | |
| | Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) | | | | | | |
| 3) | Ausbau Im Sandloch (541001729) | | | | | | |
| | Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 | 550.000€ | s. BV/2022/060 | 2023-2025 | Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung | noch zu ermitteln | |
| | Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 | Maßnahm | nenverschiebung u | ım 2 Jahre | | (variantenabhängig) | noch zu ermitteln |
| | aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) | | | | | | |
| | Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) | | | | | | |
| 4) | Ausbau Sandlochweg (541001730) | | | | | | |
| | Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 | 1.200.000 € | s. BV/2022/060 | 2023-2025 | Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung | noch zu ermitteln | |
| | Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 | Maßnahmenverschiebung um 2 Jahre | | ım 2 Jahre ı | | (variantenabhängig) | noch zu ermitteln |
| | aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) | | | | | | |
| | Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) | | | | | | |
| 5) | Ausbau Kleinsiedlerweg (541001732) | | | | | | |
| | Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 | 600.000€ | s. BV/2022/060 | 2023-2025 | Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung | noch zu ermitteln | |
| | Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 | Maßnahmenverschiebung um 2 Jahre | | ım 2 Jahre | | (variantenabhängig) | noch zu ermitteln |
| | aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) | | | | | | |
| | Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) | | | | | | |
| | | l | | | | <u> </u> | |

| 6) | Sanierung Steinweg (555001705) | | | | | | |
|-----|--|------------|----------------|---------------|---|--|------------|
| - | Kostenschätzung gem. Vorplanung 2020 | 250.000 € | ohne | 2021 | Instandsetzungsmaßnahme | entfällt | |
| | Kostenberechnung gem. Entwurf 2021 | 350.000 € | ohne | 2022 | | | |
| | aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) | 290.000€ | | Nov 22 | gem. Ausschreibungsergebnis | | |
| | Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) | ausstehend | | | | | |
| 7) | Sanierung Langer Damm (555001706) | | | | | | |
| | Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 | 220.000€ | ohne | 2021 | Instandsetzungsmaßnahme | entfällt | |
| | Kostenberechnung gem. Entwurf 2021 | 240.000 € | ohne | 2022 | | | |
| | aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) | 280.000 € | | Nov 22 | gem. Ausschreibungsergebnis | | |
| | Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) | ausstehend | | Ende 22 | | | |
| 8) | Sanierung Flutschutztore Strandweg (552001703) | | | | | | |
| | Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 | 450.000€ | ohne | 2022 | Instandsetzungsmaßnahme | entfällt | |
| | Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 | 450.000 € | ohne | 2023 | | | |
| | aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) | 440.000 € | | 2023 | gem. Ausschreibungsergebnis | | |
| | Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) | | | 2023 | | | |
| 9) | Errichtung Bike + Ride - Anlage (546001709) | | | | | | |
| | Kostenschätzung gem. Vorplanung 2018 | 700.000€ | s. BV/2018/113 | 2020/2021 | Berechnung von Agentur BahnStadt GbR. | entfällt | |
| | Kostenberechnung gem. Entwurf 2019 | 700.000 € | s. BV/2019/055 | 2020/2021 | Zuwendungsbescheide der NAH.SH und MRH liegen | vor. | |
| | aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) | 750.000 € | | 2020-2022 | Mehrkosten wg. Radwegumbau und weiterer Nebenle | hrkosten wg. Radwegumbau und weiterer Nebenleistungen. | |
| | Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) | ausstehend | | bis Ende 2022 | | | ausstehend |
| 10) | Ausbau AStifter-Straße und Kantstraße (541001743) | | | | | | |
| | Kostenschätzung gem. Vorplanung 2022 | 980.000 € | ausstehend | 2023-2025 | | noch zu ermitteln | |
| | Kostenberechnung gem. Entwurf 2023 | | | | | (variantenabhängig) | |
| | aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) | | | | | | |
| | Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet) | | | | | | |