

<u>öffentlich</u> Verantwortlich: Fachdienst Gebäudemanagement	MITTEILUNGSVORLAGE
---	--

Geschäftszeichen FD 2-10	Datum 04.04.2023	MV/2023/025
-----------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Kenntnisnahme	27.04.2023

Stand der Durchführungen und Kostenentwicklungen wichtiger Hochbauprojekte sowie Außenanlagen

Inhalt der Mitteilung:

Anlage/n

- 1 UBFA 27.04.2023 Berichtswesen

Stand der Durchführung und Kostenentwicklung wichtiger Hochbauprojekte sowie Außenanlagen

Übersicht Gebäudemanagement Stand: 13.04.2023

	Bauvorhaben / Projekt (Budget)	Baukosten brutto inkl. Nebenkosten (alle Kostengruppen)	Beschlussvorlage	Bauzeit	Meilensteine Erläuterungen	Sonstiges	Förderung
1)	<u>ASS: Ersatzneubau für Klassentrakt 1962 (2110-02706)</u>						
			MV/2016/066		Rat 20.06.2019: Beschluss Weiterverfolgung		
			BV/2019/075		Variante 1.		
	Kostenschätzung gem. Vorplanung	4.521.018,00 €	BV/2022/028		mit beschlossener Energievariante (Energievariante fehlt im Haushaltsentwurf 2023)		
	Kostenberechnung	5.138.187,00 €			Stand 16.03.2023		
	Kostenanschlag nach Ausschreibung						
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
2)	<u>JRG: Ersatzneubau Unterstufentrakt (2170-01702)</u>						
			BV/2019/074		Rat 17.12.2020: Beschluss Raumkonzept u.		
	Kostenschätzung gem. Vorplanung	10.000.000,00 €	BV/2020/079	2019-2023	Festlegung energetischer Standard		
	Kostenberechnung	10.149.000,00 €	BV/2021/012-1		Rat 17.06.2021: Baubeschluss inkl. Hybrider		
	Kostenanschlag	Ausschreibung läuft			Kostenanschlag voraussichtlich 05/2023		
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)				Lüftungsanlagen		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
	Fördermittel IMPULS 2030 II	3.000.000,00					
3)	<u>JRG: Außenanlagen (in Verbindung mit Hochbau)</u>			ab 2024			
	Kostenschätzung gem. Vorplanung	noch offen					
	Kostenberechnung gem. Entwurf						
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						

4)	JRG: Neugestaltung Mittelstufenhof (2170-01709)					
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 12/2018	200.000,00 €	BV/2019/017	ab 2023		
	Kostenberechnung gem. Entwurf 06/2022	Hauptposten 230.000,00 €				
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)					
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)					
5)	JRG: Sanierung Bolzplatz und Sportanlage (2170-01710)					
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 12/2018	961.000,00 €	BV/2018/002		Planungsbeschluss 08.02.2018	
					Obwohl die Laufbahn stark sanierungsbedürftig ist,	Keine Fördermittel-
	Kostenberechnung gem. Entwurf 11/2019	1.070.500,00 €		noch offen	hängt die Umsetzung vom zeitlichen Bauablauf des	zusage.
					Neubaus Unterstufentrakt ab.	
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	noch offen			vorgezogene Errichtung des Ballfangzaunes.	
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)					
6)	Steinberghalle - Modernisierung (2170-01715)					
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 09/2019	3.046.000,00 €		2023	Fördermittelantrag wurde abgelehnt	
	Kostenschätzung aktualisiert auf Baupreisindex 04/2023	4.081.640,00 €				
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)					
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)					

7)	<u>GHS: Ersatzneubau Südflügel / sog. 68er Anbau (2182-01708)</u>					
			BV/2017/044		BKS 21.10.2020: Beschluss Raumprogramm	
			BV/2019/076	ab 2021	Rat 25.03.2021: Baubeschluss u. Festlegung	
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 01/2021		BV/2020/097		Kostenschätzung ohne energetischen Standard	KfW Fördermittel f. beschlossenen Energistandard
			BV/2020/097-1		mit beschlossenen energetischen Standard	681.590,00 €
					Einplanung Hybrider Lüftungsanlagen	
	Kostenberechnung	6.015.238,83 €				
	Kostenanschlag nach Ausschreibung	6.499.577,78 €	Stand 28.04.2022		Baukostensteigerung durch erhöhte Material- und Energiepreise Coronakrise; Lieferengpässe ; Nachtrag im Haushalt Juni 2022 verabschiedet	
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	6.750.884,39 €	Stand 08.03.2023		Baukostensteigerung durch erhöhte Material- und Energiepreise aufgrund des Ukraine Krieges kommt es zur Materialpreissteigerung und Nachträge	
	KfW Fördermittel BEG Kommunen (464) Zuschuss	681.590,00 €				
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	noch offen				
8)	<u>GHS: Außenanlagen 1. BA (in Verbindung mit Hochbau)</u>			Bau ab 2023		
	Kostenberechnung gem. Entwurf	880.000,00 €				
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	noch offen				
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)					

9)	UK Steinberg - Neubau (3154-01705)					Fördermittel
		nur KGr 300+400:	BV/2020/035-1		Rat 25.06.2020: Beschluss Umsetzung Neubau	250.000,00 €
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 10/2020	2.118.000,00 €	BV/2020/075	2022-2023	UBFA 11.03.2021: Baubeschluss	
	Kostenberechnung gem. Entwurf	3.603.980,00 €	23.11.2021		Baugenehmigung liegt vor	
	Kostenanschlag vorbehaltlich der noch ausstehenden Ausschreibungen	3.830.739,97 €	29.04.2022			
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)					
	KFW Fördermittel BEG Kommunen (464) Zuschuss	544.621,50 €				
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)					
10)	UK Bullenseedamm - Ersatzgebäude für UK Ansgariusweg 17					
	(3154-01706)					
	Kostenschätzung gem. Vorplanung	noch offen		noch offen	Das Einvernehmen nach BauGB für die Erweiterung liegt vor.	KFW Fördermittel 544.621,50 €
	Kostenberechnung gem. Entwurf		BV/2020/035-1		Rat 25.06.2020: Beschluss Erweiterungsbau um 16 Plätze.	
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)				Funktionale Ausschreibung befindet sich in Vorbereitung.	
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)					

11)	<u>UK Schulauer Straße - Ersatzneubau (3154-01707)</u>					
	Kostenschätzung gem. Vorplanung	3.000.000,00 €	BV/2020/014		UBFA 14.05.2020: Baubeschluss	
			BV/2020/035-1		Rat 25.06.2020: Beschluss Umsetzung Ersatzneubau	
	Kostenberechnung gem. Entwurf 09/2020	3.319.000,00 €			Die Bauanträge sind eingereicht, das Bauantrags-	
					verfahren läuft noch.	
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftrag.)	Architektenleist. 465.028,00 €			Die Ausführungsplanung wird nach Baugenehmigung	
					fortgesetzt.	
12)	<u>Grundsanierung Laufbahn... Elbestadion</u>					
	Kostenschätzung gem. Vorplanung	noch offen	BV/2022/069		UBFA 22.09.2022: Freigabe Planungsleistungen	
	Kostenberechnung gem. Entwurf					
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)					
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)					