Auszug

aus dem Protokoll der Sitzung des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses vom 29.06.2023

Top 6.3 Sachstand Schulbau in Wedel

Herr Leschnik berichtet die Stände:

Gebrüder-Humboldt-Schule:

- Der Rohbau ist abgeschlossen.
- Das Dach ist fast fertiggestellt.
- Die technische Gebäudeausstattung und die Putzarbeiten sind in der Ausführungsphase.
- Die Rundfenster sind bisher nicht eingebaut worden, da sie nicht beschichtet angeliefert wurden. Eine Nachbesserung wird im Werk vorgenommen.
- Die Durchbrüche zum Bestandsbauwerk/Altbau werden ab dem 17.07.2023 mit dem Start in die Sommerferien erfolgen.
- Die Baumaßnahme wird vorrausichtlich Ende Dezember 2023/Anfang 2024 fertig gestellt. Eine Übergabe erfolgt voraussichtlich im Januar/Februar 2024.

Johann-Rist-Gymnasium:

- Die Stahlbetonarbeiten im Erdgeschoss sind fast abgeschlossen
- Die Deckenplatten im Erdgeschoss werden ab der 24. Kalenderwoche eingebaut.
- Die Holzständerwände im Erdgeschoss sind montiert.
- Die Holzbalkendecke im Erdgeschoss wird in der 24.-25. Kalenderwoche fertiggestellt.
- Ab der 30. Kalenderwoche beginnt der Holzbau im 2. Obergeschoss.
- Die Metallbauarbeiten im Erdgeschoss starten in der 29. Kalenderwoche.

Albert-Schweitzer-Schule:

- Der Bauantrag für die beschlossene Variante wurde am 23.03.2023 eingereicht.
- Der Abbruch des Bestandsgebäudes ist fast abgeschlossen. Durch ein Blaumeisennest mit Nachwuchs kam es hier zu Verzögerungen. Die Brutzeit musste abgewartet werden, bevor der Abbruch fortgesetzt werden konnte.
- Die Haushaltsperre für die Investitionen betrifft auch die Albert-Schweitzer-Schule. Die Ausschreibungen der Bauleistungen sollen ab der 30. Kalenderwoche in Blöcken veröffentlicht werden. Die Vorbereitung in Form der Planungsleistung läuft weiter. Allerdings ist ohne die entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen keine Ausschreibung der Bauleistungen möglich. Die Mittel müssen hierfür zur Verfügung stehen. Der Baustart im 4. Quartal 2023 ist, falls die Bewilligung nicht erfolgt, nicht möglich. Ein Vermerk zur Freigabe der Veröffentlichung der öffentlichen Ausschreibungen der Bauleistungen nach § 3b (1) Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VIB) / A Kostengruppen 300 und 400 ist bereits an Herrn Kaser übermittelt worden, um die Auswirkungen der Haushaltsperre vom 15.06.2023 bezogen auf die Baumaßnahme und den Schulbetrieb zu erläutern.

Albert-Schweitzer-Schule unteres Turnhallendach und Fassade:

- Die Ausschreibungen für die Maßnahme sind im Dezember 2022 gestartet.
- Die Dachdeckerarbeiten sind bereits vergeben.
- Die Schlosser- Fassaden- und Maurerarbeiten sind kürzlich beauftragt worden.
- Die Maßnahme wird nach Plan in den Sommerferien 2023 umgesetzt.

Altstadt Schule:

- Die Sanierung des Daches vom Hauptgebäude wurde im Mai 2023 erfolgreich abge-

schlossen. Weitere bzw. neue Maßnahmen sind derzeit nicht vorgesehen.