#### Auszug

#### aus dem Protokoll der Sitzung des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses vom 07.12.2023

#### Top 7.1 Ausbau der Straße Breiter Weg - Entwurfsbeschluss (Bauprogramm) BV/2023/140

Herr Müller vom Ingenieurbüro d+p dänekamp und partner stellt den Ausbau der Straße Breiter Weg anhand einer Präsentation vor. Ergänzend hierzu reicht er Mustersteine mit großen Poren, sogenanntes Sickerpflaster, die die Versickerung des Regenwassers ermöglichen sollen. Ergänzend führt Herr Derendorf, ebenfalls vom Ingenieurbüro d+p dänekamp und partner, aus, dass die Planung sich an verschiedene Richtlinien hält und dem damaligen Beschluss in zwei von drei Prioritäten folgt. Der Ausbau bringt für die verschiedenen Bedürfnisse der Nutzer\*innen eine Verbesserung. So wird eine Barrierefreiheit für Geh- und Sehbehinderte Personen hergestellt, Schulkinder müssen weniger die Straße queren und der beidseitige Gehweg wird für die Radfahrenden freigegeben. Auch können die Radfahrenden die Straße nutzen.

Die Fraktion Die Grünen beanstandet die Abweichung vom ursprünglichen Beschluss aus dem Jahr 2020. Damals wurde beschlossen, dass keine Bäume gefällt werden sollen. Die nun vorgelegte Planung sieht vor, dass 41 Bäume für den Bau der Straßen weichen sollen. Es wird weiter kritisiert, dass kein Zwischenstand über die abweichende Planung ins Gremium gemeldet wurde. Die Fraktion Die Grünen geben zu bedenken, dass beim damaligen Beschluss der Variante 1 in 2020, der Erhalt der Bäume absolute Priorität besaß. Wegen des Baumerhalts wurde auf den eigentlich geforderten Ausbau von Radwegen verzichtet, der in den anderen möglichen Varianten hätte realisiert werden können.

Frau Boettcher zeigt Verständnis für die Kritik. Sie führt aus, dass im Beschluss die Vorgabe geben wurde, dass sowohl ein beidseitiger befestigter Gehweg geplant werden soll, wie auch der Erhalt des Baumbestandes. Im Verlauf der technisch fachlichen Planung stellt sich jedoch heraus, dass der Beschluss so nicht umzusetzen ist. Es ergab sich ein Konflikt zwischen dem Erhalt der Bäume und den beidseitigen Gehwegen. Anhand des Baumgutachtes ließ sich sicherstellen, dass nicht alle Bäume erhaltenswert sind. Diese würden durch Ersatzpflanzungen im Stadtgebiet, die zum Teil an der Straße stattfinden würden, kompensiert werden. Zudem ist zu berücksichtigen, dass sich für die weiterhin bestehenden 100 Bäume eine Verbesserung (Belüftung, Bewässerung) ergeben würde.

Der Jugendbeirat hinterfragt, ob die Moorwegschule eine Stellungnahme abgegeben hat. Frau Boettcher berichtet, dass im Rahmen der TÖP-Befragung der Schule die Gelegenheit gegeben wurde. Diese Gelegenheit wurde von der Schule nicht wahrgenommen.

Die SPD-Fraktion bitten um Auskunft, wie dringlich die Baumaßnahme ist. Frau Woywod erläutert, dass die Arbeitsgruppe Radwegebestandsnetz fünf Straßen priorisiert hat. Der Breite Weg wurde aufgrund des schmalen Gehweges auf den vierten Platz gesetzt. Zudem ist die Deckschicht der Straße aufgebrochen.

Herr Rein bemerkt, dass er aus Sicht der Feuerwehr keine Bedenken gegen den Ausbau hat.

Die SPD-Fraktion bittet um eine dreiminütige Pause. Die Vorsitzende gibt der Bitte statt.

Herr Craemer verließt den interfraktionellen Antrag der Fraktionen CDU, Die Grünen, SPD, WSI und FDP. Er fügt hinzu, dass die Beschlussvorlage nicht belastbar im Sinne des vorangegangen politischen Beschlusses ist.

#### Beschluss:

Der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss beschließt die Vertagung des Beschlusses zur vorlegten Planung bis eine belastbare Planung entsprechend dem politischen Beschluss vom UBF am 06. Februar 2020 vorliegt.

#### Abstimmungsergebnis:

#### Einstimmig


#### 11 Ja / O Nein / O Enthaltung

	Ja	Nein	Enthaltungen
Gesamt	11	0	0
CDU-Fraktion	4		
Fraktion Bündnis 90 /Die Grünen	3		
SPD-Fraktion	2		
WSI-Fraktion	1		
FDP-Fraktion	1		



#### ÜBERSICHT

### d+p ■ dänekamp und partner



### Stadt Wedel, Ausbau der Straße "Breiter Weg"

Entwurfsplanung




# Stadt Wedel, Ausbau der Straße "Breiter Weg" Entwurfsplanung

- Ausbaulänge rd. 950 m
- Fahrbahn, Asphalt, Breite 6,50 m, \* \* 6,25 m
- Gehweg Nord, Sickerpflaster, Breite 2,50 m,\*\*2,00 m bis 2,30 m
- Gehweg Süd, Sickerpflaster; Breite 3,50 m,\*\*3,00 m bis 3,30 m
- Grünflächen, oft ausgemuldet für eine Regenwasser-versickerung

\*\* ab Egenbüttelweg

Entwurfsplanung



d+p ■ dänekamp und partner

Aufbau Fahrbahn nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 4, Bk 1,8

4 cm	Asphaltdecke AC 11 DS, B 25/55 gem. ZTV u. TL Asphalt-StB Abstumpfen durch Absplitten gem. ZTV u. TL Asphalt-StB		
12 cm	Asphalttragschicht AC 32 TS, B 50/70 gem. ZTV u. TL Asphalt-StB		
20 cm	20 cm Schottertragschicht 0/45 mm gem. ZTV SoB-StB u. TL SoB-StB		
	E <sub>V2</sub> ≧ 150 MPa (D <sub>pr</sub> ≧ 103 %)		
nind. 19 cm	Frostschutzschicht 0/32 mm aus gebrochenem Material gem. ZTV u. TL SoB-StB		
	$E_{V2} \ge 120 \text{ MPa} (D_{pr} \ge 103 \%)$		
nind. 55 cm	Planum 45 MPa		
	Flation 40 MFa		
Aufbau Geh	weg nach RStO 12, Tafel 3, Zeile 3		
8 cm	Beton-Sickerpflaster mit Standard Fugenbreiten von 3-5 mm, Farbe grau, 20/10/8 cm		
4 cm	Splitt-Gemisch 2/5 mm, Fugenfüllung Splitt-Gemisch 1/3 mm,		
20 cm			
20 011			
0.0 21	$E_{V2} \ge 80 \text{ MPa} (D_{pr} \ge 103 \%)$		
mind. 8 cm	Frostschutzschicht 0/32 mm aus gebrochenem Material gem. ZTV u. TL SoB-StB		
mind, 40 cm	1.22		

Aufbau Grundstückszufahrten/Parkplätze nach RStO 12, Tafel 3, Zeile 3, Bk 0,3

8 cm Beton-Sickerpflaster mit Standard Fugenbreiten von 3-5 mm, 20/10/8 cm

20 cm Schottertragschicht 0/32 mm gem. ZTV SoB-StB u. TL SoB-StB

mind. 13 cm Frostschutzschicht 0/32 mm aus gebrochenem Material gem. ZTV u. TL

Farbe Parken: anthrazit, Farbe Zufahrten: grau 4 cm Splitt-Gemisch 2/5 mm, Fugenfüllung Splitt-Gemisch 1/3 mm

E<sub>v2</sub> ≥ 120 MPa (D<sub>w</sub> ≥ 103 %)

mind. 45 cm

Fahrbahn

### d+p ■ dänekamp und partner BERATENDE INGENIEURE VBI


# Stadt Wedel, Ausbau der Straße "Breiter Weg" Entwurfsplanung

Zusätzlich zur Regelplanung der Straßenentwässerung zu berücksichtigende Punkte:

- Optimierung einer wassersensiblen, klimaangepassten Planung der Oberflächenentwässerung
- Abkopplung von Flächen (Überlastung der vorh. RW-Kanalisation vermeiden)
- Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Grünflächen zur Versickerung
- Reinigung des von der Fahrbahn abfließenden Niederschlagswassers (Stichworte: Reifenabrieb, Bremsstaub und Mikroplastik)
- Vermeidung von zusätzlichen Oberflächenversiegelungen (Sickerpflaster)


### Stadt Wedel, Ausbau der Straße "Breiter Weg"

Entwurfsplanung




## Stadt Wedel, Ausbau der Straße "Breiter Weg"

Entwurfsplanung



## Stadt Wedel, Ausbau der Straße "Breiter Weg"

Entwurfsplanung







Vorzugsvariante BIRCO Bordblock (neu seit Herbst 2023). In Kostenberechnung noch ACO KerbDrain enthalten.

# Stadt Wedel, Ausbau der Straße "Breiter Weg" Entwurfsplanung

Arbeitsraumbreiten gemäß ASR A 5.2 (Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Baustellen usw.)
und RSA 21 (Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen)




Entwurfsplanung




# Stadt Wedel, Ausbau der Straße "Breiter Weg"

Entwurfsplanung



## Stadt Wedel, Ausbau der Straße "Breiter Weg"

Entwurfsplanung



Entwurfsplanung

d+p ■ dänekamp und partner

Baumbestand 145 Laubbäume, davon besonders schützenswert 23 Stück (mit dickem


grünem Kreis dargestellt)

Nicht vermeidbare Baumfällungen 41 Stück

Neupflanzung an der Straße Breiter Weg 13 Stück

Wurzelbrücken als Wurzelschutz 22 Stück






Straßenbäume

Entwurfsplanung





### d+p ■ dänekamp und partner BERATENDE INGENIEURE VBI



Barrierefreiheit

### d+p ■ dänekamp und partner BERATENDE INGENIEURE VBI

# Stadt Wedel, Ausbau der Straße "Breiter Weg" Entwurfsplanung

- Freigabe der Entwurfsplanung (ggf. Dez. 2023 / Jan. 2024)
- Beantragung der Versickerung mit Prüfung durch die Wasserbehörde (Dauer ca. 3 Monate)
- Abstimmung Verkehrsbehörden (Dauer 1 Monat)
- In dieser Zeit Erstellung der Ausführungsplanung und Vorbereitung der Ausschreibung (Dauer ca. 4 Monate)
- Bauzeit in ca. 5 Bauabschnitten (ca. 2 Jahre)
- Geschätzte Baukosten rd. EUR 5.000.000,00

