

# Auszug

## aus dem Protokoll der Sitzung des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses vom 30.05.2024

### Top 7.6 Sachstand Schulbau in Wedel

Frau Schlensok gibt folgen Sachstände zu Protokoll:

Albert-Schweitzer-Schule Neubau Erweiterung Schule Westflügel

Der Neubau hat mit der Baustelleneinrichtung begonnen. Ab der 24.KW/2024 wird mit der Umverlegung einer Abwasserleitung im Baufeld begonnen. Die Rohbauarbeiten beginnen am 03.07.2024.

Albert-Schweitzer-Schule Sanierung Flure Brandschutzmaßnahmen

Bis zu den Sommerferien wird im 1. Bauabschnitt die Innenabdichtung im Flurbereich fertiggestellt sein. In den Sommerferien wird im 1. Bauabschnitt mit dem Innenausbau und dem Wiederaufbau begonnen. Der 2. Bauabschnitt beginnt mit dem Rückbau zu Beginn der Sommerferien.

Gebrüder-Humboldt-Schule Neubau

Die Inbetriebnahme ist erfolgt. Die Abarbeitung von Mängeln und Teilleistungen, die aufgrund der Insolvenz einer am Bau beteiligten Firma nicht fertiggestellt wurden, wird bis zu den Sommerferien abgeschlossen sein.

Gebrüder-Humboldt-Schule Sanierungsfläche Kunst- und Werkräume

Der Sanierungsumfang umfasst neben den üblichen Ausbaugewerken auch die Erneuerung der gesamten technischen Gebäudeausstattung. Diese zusätzlichen Maßnahmen und die Klärung der brandschutztechnischen Belange bedürfen einer Planungsgrundlage. Vor dem Neuaufbau muss der Regentank fachgerecht rückgebaut werden. Die Fassade (Türen und Fenster) ist ebenfalls zu erneuern. Nach erfolgreicher Verlängerung des Pachtvertrages für die Grundstücksfläche Rosengarten 16 konnten die Werkische und Materialien als Interimslösung in den Containeranlagen untergebracht werden.

Auch die Kunsträume sind derzeit in die Containern auf dem Schulhof umgezogen.