öffentlich

Verantwortlich:

Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen

MITTEILUNGSVORLAGE

Geschäftszeichen		Datum	MV/2025/045
FB 2 / FD 2-60	/ Boe	26.05.2025	MV/2025/045

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Kenntnisnahme	03.07.2025

Stand und Kosten wichtiger Bauvorhaben - öffentliche Flächen

Inhalt der Mitteilung:

Anbei der Stand und Kosten wichtiger Bauvorhaben für den Bereich öffentliche Flächen (Straßenbau und Grünanlagen)

Anlage/n

1 Berichtswesen Kostenstand 2-602 für Juli 2025

Übersicht des Fachdienstes 2-602 - öffentliche Flächen

	Bauvorhaben / Projekt (Budget)	Baukosten brutto, inkl. Nebenkosten	Beschlusslage	geplante Bauzeit	Meilensteine / Erläuterungen	zzgl. Baukostenanteile Oberflächenentwässerung (50 %-Regelung)	Sonstiges (Beiträge / Erstattungen)
1)	Ausbau Breiter Weg (541001747)						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2019	2.900.000€	BV/2019/158	2021-2022	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	200.000 €	
	Kostenberechnung gem. Entwurf 2023	4.931.000 €	BV/2023/140	2025-2027	Entwurfsbeschluss (Bauprogramm) - Beschluss durch UBFA vertagt / noch nicht gefasst → Prüfaufträge an Verkehrsbehörde bzgl. Änderung der Verkehrsführung (Einbahnstraße vor MWS)	85.000 €	noch zu ermitteln
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
2)	Ausbau Tinsdaler Weg (541001708)						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021	6.000.000€	BV/2021/137	2024-2027	Variantenfavorisierung und Anliegerbeteiligung	noch zu ermitteln	ggf. GVFG / Rad- verkehrsförderung
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2024	6.000.000€	BV/2024/001	2025-2027	Variantenvorschlag - BV wurde im UBFA am 27.06.2024 abgelehnt	noch zu ermitteln	ggf. GVFG / Rad- verkehrsförderung
	Kostenberechnung gem. Entwurf	ausstehend	ausstehend	2027-2029	27.00.2024 abgelerini	(variantenabhängig)	noch zu ermitteln
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
3)	Ausbau Im Sandloch (541001729)						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021	550.000 €	BV/2022/060	2023-2025	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	noch zu ermitteln	
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2024/25	ausstehend	ausstehend	2026-2027		noch zu ermitteln	
	Kostenberechnung gem. Entwurf aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)					(variantenabhängig)	noch zu ermitteln
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
4)	Ausbau Sandlochweg (541001730)						
٠,	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021	1.200.000 €	BV/2022/060	2023-2025	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	noch zu ermitteln	
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2024/25	ausstehend	ausstehend	2027-2028		noch zu ermitteln	
	Kostenberechnung gem. Entwurf					(variantenabhängig)	noch zu ermitteln
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
5)	Ausbau Kleinsiedlerweg (541001732)						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021	600.000 €	BV/2022/060	2023-2025	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	noch zu ermitteln	
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2024/25	ausstehend	ausstehend	2027		noch zu ermitteln	
	Kostenberechnung gem. Entwurf					(variantenabhängig)	noch zu ermitteln
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
	- Tester in the second of the						

Übersicht des Fachdienstes 2-602 - öffentliche Flächen

	Bauvorhaben / Projekt (Budget)	Baukosten brutto, inkl. Nebenkosten	Beschlusslage	geplante Bauzeit	Meilensteine / Erläuterungen	zzgl. Baukostenanteile Oberflächenentwässerung (50 %-Regelung)	Sonstiges (Beiträge / Erstattungen)
6)	Ausbau AStifter-Straße und Kantstraße (541001743)						_
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2023	1.200.000 €	BV/2023/026	2024-2025	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	noch zu ermitteln	keine
	Kostenberechnung gem. Entwurf 2024	1.300.000 €	BV/2024/025	2025-2026	Entwurfsbeschluss (Bauprogramm) wurde am 27.06.2024 durch UBFA beschlossen	keine	keine
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
7)	Instandsetzung Fußgänger-Brücke Gehlengraben - Wanderweg im Autal (541001759)						
	Kostenschätzung aus Bauwerksprüfung 2021	150.000 €	s. MV/2021/035	2022	Zustandsbericht Brückenbauwerke	keine	keine
	Kostenberechnung gem. Entwurf 2023	300.000 €	s. MV/2024/014	2024	Hinweise zum Umfang der erfordel. Maßnahmen	keine	keine
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	270.000 €		Frühj. 2025	gem. Ausschreibungsergebnis; Bauauftrag ist erteilt	keine	keine
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
8)	Instandsetzung Fußgänger-Brücke in der Straße Autal - Westseite (541001760)						
	Kostenschätzung aus Bauwerksprüfung 2021	140.000 €	s. MV/2021/035	2022	Zustandsbericht Brückenbauwerke	keine	keine
	Kostenberechnung gem. Entwurf 2023	230.000 €	s. MV/2024/014	2025	Hinweise zum Umfang der erfordel. Maßnahmen	keine	keine
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
9)	Umbau Doppelknoten Pinneberger Straße / Breiter Weg / Autal - sogen. "S-Kurve" (541001761)						qqf. Landeszuschuss /
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2024	4.000.000€	BV/2024/057	2026-2027	Variantenbeschluss - BV wurde im UBFA am 05.09.2024 abgelehnt	noch zu ermitteln	Mittel aus GVFG / Radverkehrsförderung
	Kostenberechnung gem. Entwurf						
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
10)	Ausbau Saatlandsdamm - Teilstück (555001707)						
	Kostenschätzung aus 2023	220.000 €	ohne	2024	Instandsetzungsmaßnahme	keine	keine
	Kostenberechnung aus 2024	230.000 €	ohne	Ende 2024	Instandsetzungsmaßnahme	keine	keine
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	240.000 €	ohne	Nov. 2024		keine	ca. 80.000,- € FAG-Mittel
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	220.000 €	ohne	Frühj. '25			(Förderung Radverkehr)