

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Planungsausschusses vom 01.07.2025

Top 8.1.3 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadthafen Wedel"

Herr Klaucke berichtet von den noch laufenden Teilmaßnahmen. Am Strandbad schreiten die Arbeiten voran, beim Hafenmeisterhaus und dem Kiosk wird hoffentlich Ende Juli der Rohbau abgeschlossen sein. Die Ausschreibungen für den Innenausbau sind auf den Weg gebracht. Sobald dort die Arbeiten abgeschlossen sind, wird die Ostpromenade in dem Bereich angeschlossen. Die Firmen stimmen sich für den bestmöglichen Zeitplan ab, damit möglichst alles vor der Hochwassersaison fertig ist.

Die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen fragt ob es an den zwischenzeitlichen Baustopps lag, dass die Arbeiten zum Hafenfest nur ruhen und nicht abgeschlossen sind wie ursprünglich geplant.

Herr Klaucke korrigiert, dass der Zeitplan die Fertigstellung der Hochbauten immer für Ende des Jahres vorsah. Dies ist vielleicht noch möglich, leider habe es Zeitverzögerungen gegeben, zum einen lag das Ergebnis eines Prüfstatikers später vor, zum anderen gab es Lieferverzögerungen bei Betonfertigteilen.