# öffentlich

Verantwortlich:

Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen

### **MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen	Datum	MV/2025/091
FB 2 / FD 2-60 / Boe	04.09.2025	MV/2025/091

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine	
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Kenntnisnahme	16.10.2025	

## Stand und Kosten wichtiger Bauvorhaben - öffentliche Flächen

### Inhalt der Mitteilung:

Anbei der Stand und Kosten wichtiger Bauvorhaben für den Bereich öffentliche Flächen (Straßenbau und Grünanlagen)

#### Anlage/n

1 Berichtswesen Kostenstand 2-602 für Oktober 2025

#### Übersicht des Fachdienstes 2-602 - öffentliche Flächen

	Bauvorhaben / Projekt (Budget)	Baukosten brutto, inkl. Nebenkosten	Beschlusslage	geplante Bauzeit	Meilensteine / Erläuterungen	zzgl. Baukostenanteile Oberflächenentwässerung (50 %-Regelung)	Sonstiges (Beiträge / Erstattungen)
1)	Ausbau Breiter Weg (541001747)						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2019	2.900.000€	BV/2019/158	2021-2022	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	200.000 €	
	Kostenberechnung gem. Entwurf 2023	4.931.000€	BV/2023/140	2025-2027	Entwurfsbeschluss (Bauprogramm) - Beschluss durch UBFA vertagt / noch nicht gefasst → Prüfaufträge an Verkehrsbehörde bzgl. Änderung der Verkehrsführung (Einbahnstraße ???)	85.000 €	noch zu ermitteln
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
2)	Ausbau Tinsdaler Weg (541001708)						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021	6.000.000€	BV/2021/137	2024-2027	Variantenfavorisierung und Anliegerbeteiligung	noch zu ermitteln	ggf. GVFG / Rad- verkehrsförderung
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2024	6.000.000€	BV/2024/001	2025-2027	Variantenvorschlag - BV wurde im UBFA am 27.06.2024 abgelehnt	noch zu ermitteln	ggf. GVFG / Rad- verkehrsförderung
	Kostenberechnung gem. Entwurf	ausstehend	ausstehend	2027-2029	27.00.2024 abgelerint	(variantenabhängig)	noch zu ermitteln
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
3)	Ausbau Im Sandloch (541001729)						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021	550.000€	BV/2022/060	2023-2025	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	noch zu ermitteln	
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2024/25	ausstehend	ausstehend	2026-2027		noch zu ermitteln	
	Kostenberechnung gem. Entwurf					(variantenabhängig)	noch zu ermitteln
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
4)	Ausbau Sandlochweg (541001730)	4000000	D. //0000/000				
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021	1.200.000 €	BV/2022/060	2023-2025	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	noch zu ermitteln	
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2024/25	ausstehend	ausstehend	2027-2028		noch zu ermitteln	
	Kostenberechnung gem. Entwurf aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)					(variantenabhängig)	noch zu ermitteln
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
	Rosten nach Abschluss der Maishanme (schlussgerechnet)						
5)	Ausbau Kleinsiedlerweg (541001732)						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021	600.000€	BV/2022/060	2023-2025	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	noch zu ermitteln	
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2024/25	ausstehend	ausstehend	2027		noch zu ermitteln	
	Kostenberechnung gem. Entwurf					(variantenabhängig)	noch zu ermitteln

#### Übersicht des Fachdienstes 2-602 - öffentliche Flächen

	Bauvorhaben / Projekt (Budget)	Baukosten brutto, inkl. Nebenkosten	Beschlusslage	geplante Bauzeit	Meilensteine / Erläuterungen	zzgl. Baukostenanteile Oberflächenentwässerung (50 %-Regelung)	Sonstiges (Beiträge / Erstattungen)
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
6)	,						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2023	1.200.000 €	BV/2023/026	2024-2025	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	noch zu ermitteln	keine
	Kostenberechnung gem. Entwurf 2024	1.300.000 €	BV/2024/025	2025-2026	Entwurfsbeschluss (Bauprogramm) wurde am 27.06.2024 durch UBFA beschlossen	keine	keine
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
7)	Instandsetzung Fußgänger-Brücke Gehlengraben - Wanderweg im Autal (541001759)						
	Kostenschätzung aus Bauwerksprüfung 2021	150.000 €	s. MV/2021/035	2022	Zustandsbericht Brückenbauwerke	keine	keine
	Kostenberechnung gem. Entwurf 2023	300.000€	s. MV/2024/014	2024	Hinweise zum Umfang der erfordel. Maßnahmen	keine	keine
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	270.000€		Frühj. 2025	gem. Ausschreibungsergebnis; Bauauftrag ist erteilt	keine	keine
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	250.000€			gem. Vorlage der Schlussrechnungen	keine	keine
8)	Instandsetzung Fußgänger-Brücke in der Straße Autal - Westseite (541001760)						
	Kostenschätzung aus Bauwerksprüfung 2021	140.000€	s. MV/2021/035	2022	Zustandsbericht Brückenbauwerke	keine	keine
	Kostenberechnung gem. Entwurf 2023	230.000€	s. MV/2024/014	2025	Hinweise zum Umfang der erfordel. Maßnahmen	keine	keine
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
9)	Umbau Doppelknoten Pinneberger Straße / Breiter Weg / Autal - sogen. "S-Kurve" (541001761)						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2024	4.000.000€	BV/2024/057	2026-2027	Variantenbeschluss - BV wurde im UBFA am 05.09.2024 abgelehnt	noch zu ermitteln	ggf. Landeszuschuss / Mittel aus GVFG / Radverkehrsförderung
	Kostenberechnung gem. Entwurf						
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						