

Auszug

aus dem Protokoll der Sitzung des Planungsausschusses vom 14.10.2025

Top 7.1.2 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadthafen Wedel"

Herr Klaucke berichtet, dass alle Aufträge vergeben sind, eine Baubesprechung mit den verantwortlichen Personen und Vertretern der Verwaltung findet jeden Montag vor Ort statt. Die WSI-Fraktion bedauert, dass die Arbeiten nicht vor dem ersten Hochwasser abgeschlossen werden konnten. Herr Klaucke erläutert, dass die Auftragnehmer sich im Rahmen der Ausschreibung auch zur entsprechenden Sicherung der Baustelle verpflichtet haben. Leider lag dort dieses Mal ein wenig Baumaterial, das nicht korrekt gesichert war. Die SPD-Fraktion hat gehört, dass die Außentüren für das Hafenmeisterhaus nicht geliefert werden können. Herr Klaucke bestätigt, dass es bei den barrierefreien Flutschutztüren zu Liefer Schwierigkeiten auf Grund der besonderen Ausführung kommt, diese werden daher verspätet eingebaut werden.