

# Auszug

## aus dem Protokoll der Sitzung des Planungsausschusses vom 13.01.2026

### **Top 8.1.2 Mündlicher Sachstandsbericht Stadthafen Wedel**

Herr Grass berichtet, dass der Innenausbau von WC und Kiosk in Arbeit ist, der Estrich ist verlegt und die Heizung werde eingebaut. Die Flutschutztüren im Hafenmeisterhaus, die eigentlich vor Weihnachten zugesagt waren, sollen bis Ende Januar eingebaut werden.

Die WSI-Fraktion fragt, ob die Pflasterarbeiten bis Jahresende abgeschlossen werden konnten. Herr Grass erläutert, dass dies ursprünglich der Plan war, dafür sollte auch zwischen den Feiertagen gearbeitet werden. Ob die Wetterlage in den letzten Wochen dies zugelassen hat, kann er aktuell nicht sicher sagen. Die Maßnahme Ostpromenade sei jedoch weitestgehend abgeschlossen, lediglich Kleinigkeiten wie die Handläufe an den Treppenstufen werden noch ergänzt.