Auszug

aus dem Protokoll der Sitzung des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses vom 11.06.2020

Top 7.3 Stand der Durchführung und Kostenentwicklung wichtiger Hochbauprojekte sowie Außenanlagen

Aufgrund der späten Stunde ist sich das Gremium darüber einig, dass der Stand der Durchführung der Hochbauprojekte als Anlage zu diesem Protokoll beigefügt werden soll.

Stand der Durchführungen und Kostenentwicklung wichtiger Hochbauprojekte sowie Außenanlagen

Stand: 25.05.2020/Mu

Differenz gesamt stellung Fertig-Neu prognostizierte Gesamtkosten Aktueller Status Fertigstellung Ursprüngl. geplante Gesamtkosten Kostenart Kosten stelle Projekt

7.150 € 53.700 € 2020 2020 600.000 € 2021 Fördergeldmaßnahme: Bewilligungszeitraum und Zuwendungshöhe werden vom Zuwendungsgeber geprüft. Bauantragsunterlagen liegen vor. Beginn der Ausführungsplanung. 453.700 € 92.850 € Nach einer Brandschau des Kreises Pinneberg erforderliche Errichtung eines zweiten Rettungsweges. Ausführungsplanung liegt vor, Baugenehmigung steht aus. Lph 4/5 Lph 5 Lph 8 2019 2019 2019 400.000 € 600.000€ 100.000€ 1110-30704 KGr 300, 400, 500, 700 KGr 300, 700 3) Grundschule Altstadt-Errichtung Fluchttreppe 2110-01704 Baustelleneinrichtung und Vorbereitung zur Erstellung erfolgt. 2) Erweiterung Gebäude Frauenhaus

1110-30704 KGr 300, 400, 500, 700

1) Rekonstruktion Kapelle Waldfriedhof

Grundschule Altstadt-Modernisierung 3. BA | 2110-01708 | KGr 300, 700 | | 2020 | 2020 | Lph 0 | offen | 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 202 4) Grundschule Altstadt-Modernisierung 3. BA

2023 offen LPh 1 offen 3.340.000 € 2110-02706 KGr 200 - 700 Prüfung Baufeld sowie Projekt- u. Planungsvorbereitungen in Arbeit 5) ASS - Ersatzbau für Klassentrakt 1962

2020 1.000.000 € Fördergeldmaßnahme: Submission, Auftragsvergabe und Beginn Umsetzung ab KW 25. Vorzeitiger Baubeginn ohne Vorlage des Zuwendungsbescheides möglich LPh 7 2020 1.000.000 € 2110-02707 KGr 300, 400, 700 6) ASS - Modernisierung Sporthalle

63.000 € 555.000 € 09/2018 LPh 9 492.000 € 05/2018 KGr 300, 400, 500, 700 2110-03711 Mängelbeseitigung erfolgt. Maßnahme ist abgeschlossen. 7) MWS - Sanierung Turnhalle

2023 2022 190.000€ offen LPh 2 8.100.000 € | in Planung 11/2020 306.000 € 700 2170-01702 KGr 200 - 700 500, KGr 200, 2170-01709 9) JRG, Neugestaltung Mittelstufenhof

2022 1.070.500 € LPh 2 Keine Fördermittelzusage. Die Umsetzung ist dringend notwendig, hängt aber vom Bauablauf Unterstufentrakt ab und wurde nach 2022 verschoben. 940.000 € 11/2020 2170-01710 KGr 200, 500, 700 10) JRG, Sanierung Bolzplatz u. Sportanlage

Die Planung läuft weiter, die Umsetzung wurde nach 2022 verschoben.

8) JRG, Ersatzbau für Unterstufentrakt

offen 2.500.000€ LPh 2 2.500.000 € | in Planung 400, 700 2170-01715 KGr 300, 11) Steinberghalle - Modernisierung 2170-01715 | KGr 300, Sanierungsumfang ist ermittelt worden. Zeitpunkt der Umsetzung ist offen.

Ψ

116.000 €

130.500 €

Fortsetzung:

thiora				I	
ri ojeni	Kosten Kostenart stelle	Ursprüngl. geplante Gesamt-	Fertiq- Status	ller Neu prognostizierte	Abwei-
		kosten		kosten	
12) GHS - 2. BA (68er-Anbau)	2182-01708 KGr 200 - 700	5.130.000 € In F	in Planung LPh 2	2 offen 2023	
Das Architekturbüro ist ausgewählt worden, die Vorplanung hat begonnen. Derzeit		eurpoaweite Ausschreibung für Planungsleistungen Techn. Gebäudeausstattung online.	tungen Techn. Gel		
13) EBGS, Umbau d. Sportplatzes/Schulhofes	2182-02706 KGr 200, 500, 700	970.000 € 1	11/2019 I Ph 5	1 060 000 € 11/2021	30000
Fördergeldmaßnahme: nicht rückzahlbare Zuwendung über 250.000 € bewilligt. Baugenehmigung liegt vor, Ausführungsplanung in Arbeit.	ıdung über 250.000 € bewilligt. Baugenehmigur	ng liegt vor, Ausführungsplanur			
14) PLS Förderzentrum, Umbau Schulhof	2210-01705 KGr 200, 500, 700	417.000 € 1	11/2019 LPh 9	9 406.300 € 11/2019	10.700€
ore massianine ist unigesetzt. Nosteineststenung ergab medrigere baukosten als Veranschlagt.	ergab niedrigere baukosten als veranschlagt.				
15) Theater Wedel, Anbau Behinderten-WC 2610-01704 KGr 200-700 100.000 € 2020 LPh 1 Die Maßgahme soll als Eörderreidmaßgahme für das naue Eörderreidmaßgahme soll als Eörderreidmaßgahme soll als Eörderreidmaßgahme für das naue Eörderreidmaßgahme soll als Eörderreidmaßgahme soll als Eörderreidmaßgahme soll als Eörderreidmaßgahme für das naue Eörderreidmaßgahme soll als Eörderreidmaßgahme soll als Eörderreidmaßgahme für das naue Eörderreidmaßgahme soll als Eörderreidmaßgahme soll als Eörderreidmaßgahme für das naue Eörderreidmaßgahme soll als Eörderreidmaßgahme soll als Eörderreidmaßgahme soll als Eörderreidmaßgahme für das naue Eörderreidmaßgahme soll als	2610-01704 KGr 200-700	100.000 €	2020 LPh 1	1 offen 2021	- €
	das itede Foldergeldprogramm zoz Langemerc	Jet werden. Interne Manungsie	istungen sind in Ar	oeit.	
16) Stadtbücherei - Umbau Lüftungsanlage 2720 Die Beauftragung zum Lüftungsanlagenumbau ist erfeilt.	2720-01702 KGr 400	180.000 € 1	12/2019 LPh 8	8 180.000 € 2020	- (
17) Wohnunterkunft Steinberg - Ersatzneubau Die Planung wird fortgesetzt.	3154-01705 KGr 200-700	1.700.000€	offen LPh 3	3 offen offen	
18) Wohnunterkunft Ansgariusweg 17 3154-01706 KGr 200-700 Die marode Bausubstanz erfordert ein Ersatzgebäude. Ersatzstandort ist offen.	3154-01706 KGr 200-700 aude. Ersatzstandort ist offen.	1.820.000 € in Planung	Planung LPh 0	0 offen offen	
19) Wohnunterkunft Schulauer Str. 65	3154-01707 KGr 200-700	E	2021 LPh 3	3 offen 2023	
Planungsleistungen aller Fachbeteiligten beauftragt. Vorplanung wird fortgesetzt, Baubeschluss ist erfolgt (BV/2020/014)	igt. Vorplanung wird fortgesetzt, Baubeschluss i	ist erfolgt (BV/2020/014).			
20) Freizeitpark, Umbau östl. Tennenplatz Spervermerk: Die Planing für den Ilmbau zum k	4240-01704 KGr 200, 500, 700	981.000 € 1	11/2020 LPh 2	2 981.000 € offen	- (
open somen. De maning ist sen den ombat zum variationer wild forligesetzt, sobaid die Entscheidung daluf Vorliegt. Nosten u. Vorblanung mussen dann aktualisiert werden.	varisti aseripiatz wild forgesetzt, sobald die Ellis	scrieidurig darur vorriegt. Koste	n u. vorplanung mi	issen dann aktualisiert werden.	
21) Freizeitpark, Erneuerung Umkleidebereiche 4240-01 Die Umsetzung steht in Abstimmung mit den Nutzern bevor	4240-01704 KGr 300, 400	400.000 € 10	10/2019 LPh 8	8 400.000 € 2020	- €
22) Bauhof - Errichtung Salzhalle Die Beauffragung ist erfolgt aktuell finden vorrhens	5730-01702 KGr 300, 400, 500, 700	500.000€	2020 Lph 7	7 688.000 € 2020	- 188.000€
Described as criogs, ander miden voldereiter baumanianmen statt, Erfichtung der Halle für Oktober 2020 vorgesehen.	eiteriue baumaisnammen statt, Errichtung der H	alle fur Oktober 2020 vorgeseh	en.		