

FACHDIENST Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen	MITTEILUNGSVORLAGE
--	--------------------

Geschäftszeichen 2-602 / Boe	Datum 23.07.2019	MV/2019/063
---------------------------------	---------------------	--------------------

Gremium	Beratungs- folge	Termin	Beschluss	TOP
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	1	15.08.2019		

Stand wichtiger Bauvorhaben - öffentliche Flächen

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Begründung für die Nichtöffentlichkeit: . / .

Inhalt der Mitteilung:

Anbei der Stand der Kosten wichtiger Bauvorhaben für den Bereich:

- öffentliche Flächen (Straßenbau und Grünanlagen)

Anlagen

Übersicht (Tabelle)

Fachdienstleiter/in Birgit Woywod Tel.: 707- 331	Leiter/in mitwirkender Fachbereiche	Fachbereichsleiter Gisela Sinz Tel.: 707-330	Bürgermeister Niels Schmidt Tel. 707-200
--	--	--	--

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Begründung für die Nichtöffentlichkeit:

Fachdienstleiter/in

Birgit Woywod
Tel.: 707- 331

Leiter/in mitwirkender
Fachbereiche

Fachbereichsleiter

Gisela Sinz
Tel.: 707-330

Bürgermeister

Niels Schmidt
Tel. 707-200

Projekt	Budget	Kostenart	Ursprüngl. gepl. Kosten		Aktueller Status	Neu prognostizierte		Diff. ges.	
			HH-Plan	Fertigst.		Kosten	Fertigst.		
Ausbau B 431 Rissener Straße. (3. BA - von familia bis Industriestraße)	5440-01703	Bau- und Baunebenk. Grünflächen/Bepflanz.	2.500.000 € -	2017 -	beendet in Arbeit	3.300.000 € 30.000 €	2018 2019	800.000 € s. Baukosten	1)
Ausbau Einmündung B 431 / Industriestraße (inkl. LSW)	5440-01705	Bau- und Baunebenk. Grünflächen/Bepflanz.	1.000.000 € -	2016 -	in Arbeit beendet	1.500.000 € 30.000 €	2019 2019	500.000 € s. Baukosten	2)
Ausbau Heinrich-Schacht-Straße	5410-01722	Bau- und Baunebenk. Grünflächen/Bepflanz.	665.000 € -	2015 -	beendet	880.000 € 9.400 €	2018 2018	215.000 € s. Baukosten	3)
Ausbau Fr.-Großheim-Straße und Eichkamp	5410-01723	Bau- und Baunebenk.	500.000 €	2017	beendet	615.000 €	2018	115.000 €	4)
		Grünflächen/Bepflanz.	-	-	beendet	14.300 €	2018	s. Baukosten	
		Entwässerungsanteil	75.000 €	-	beendet	75.000 €	2018	0 €	
Ausbau An der Au	5410-01727	Bau- und Baunebenk.	160.000 €	2017	in Arbeit	375.000 €	2019	215.000 €	5)
Ausbau Eichendorffweg	5410-01744	Bau- und Baunebenk.	350.000 €	2018	beendet	400.000 €	2019	50.000 €	6)
		Entwässerungsanteil	80.000 €			130.000 €		50.000 €	
Ausbau Spitzerdorfstraße (Teil)	5410-01737	Bau- und Baunebenk.	450.000 €	2019	in Vorber.	450.000 €	2020	0 €	7)
Ausbau Breiter Weg	5410-01747	Bau- und Baunebenk.	2.100.000 €	2021	in Vorber.	2.100.000 €	2021	0 €	8)
		Grünflächen/Bepflanz.	-	-	-	-	2021	s. Baukosten	
		Entwässerungsanteil	200.000 €	-	-	200.000 €	2022	0 €	
Ausbau Gnäterkuhlenweg (Nordteil)	5410-01715	Bau- und Baunebenk.	250.000 €	2016/17	beendet	280.000 €	2019	30.000 €	9)
Ausbau Jörg-Balack-Weg (Teil zw. Caudry-Platz und Riststraße)	5410-01704	Bau- und Baunebenk.	200.000 €	2019	in Arbeit	110.000 €	2019	-90.000 €	10)
Neubau Bike + Ride - Anlage	5460-01709	Bau- und Baunebenk.	700.000 €	2019	in Arbeit	700.000 €	2020	0 €	11)
Erneuerung Brücke Hetlinger Binnenelbe (Langer Damm)	5510-01739	Bau- und Baunebenk.	530.000 €	2017	in Arbeit	1.100.000 €	2020	570.000 €	12)
Erneuerung Brücke Schul. Moorweg	5510-01745	Bau- und Baunebenk.	330.000 €	2017	in Arbeit	670.000 €	2019	340.000 €	13)
		Baukosten Stadtwerke	50.000 €			60.000 €		10.000 €	
Unterhaltung Wasserläufe / Wasserbau (hier: Elbe)	5520-01001	Bau- und Baunebenk.	93.000 €	2018	in Arbeit	93.000 €	2019	0 €	14)

Ausbau Steinweg	5550-01705	Bau- und Baunebenk.	330.000 €	2019	in Vorber.	330.000 €	2020	0 €	15)
-----------------	------------	---------------------	-----------	------	------------	-----------	------	-----	-----

- 1) Die Baumaßnahme ist beendet und schlussgerechnet. Die Baufirma hat der SR widersprochen, was zurzeit noch verhandelt wird. Die Bepflanzung der Beete ist erfolgt. Die Endabrechnung mit Land/Bund (Zuschuss von bis zu 2,8 Mio.€) ist noch durchzuführen.
- 2) Die Erhöhung entspricht der neu aufgestellten Kostenberechnung mit ca. 1,3 Mio.€ für Baukosten (inkl. Baumersatz, LSA und LSW) und ca. 200 T€ für Baunebenkosten (Honorare etc.). Eine erneute Ausschreibung ist für Herbst '19 vorgesehen, so dass die Arbeiten ab April '20 laufen könnten.
- 3) Die Baumaßnahme ist beendet und schlussgerechnet.
- 4) Die Baumaßnahme ist beendet und schlussgerechnet.
- 5) Kosten gem. Stand der Beauftragungen. Baukosten: ca. 320 T€ - Baunebenkosten: ca. 55 T€ Der Ausbau läuft seit November 2018. Die Arbeiten werden zusammen mit den Stadtwerken Wedel (Erneuerung von Versorgungsleitungen) durchgeführt.
- 6) Die Baumaßnahme ist beendet und abgenommen. Die Schlussrechnungen werden erwartet.
- 7) Kosten gem. Kostenberechnung - Baukosten: ca. 400 T€ - Baunebenkosten: ca. 50 T€ Die Planung (Entwurf) liegt vor. Die Ausschreibung ist für Herbst '19 vorgesehen, so dass der Ausbau im Frühjahr '20 erfolgen könnte.
- 8) Kosten gem. grober Kostenschätzung. Bestandsvermessung und Baumgutachten liegen vor. Die Vorplanung läuft und soll in Kürze dem UBF-A vorgelegt werden.
- 9) Die Baumaßnahme ist beendet und abgenommen. Die Schlussrechnungen werden erwartet. Kostenerhöhung wegen Änderung des Unterbaus / der Tragschichten und zusätzlicher Arbeiten in den Nebenflächen (manueller Einbau von Holzpfosten).
- 10) Kosten gemäß Ausschreibung / Beauftragung. Die Bauarbeiten haben begonnen bzw. laufen. Die Mittel werden dem Budget "Radwegeumbau gem. Instandhaltungsplan" (gesamt: 200 T€) entnommen.
- 11) Baukosten gem. Berechnung Agentur BahnStadt GbR. Anträge auf Fördermittel (NAH.SH und MRH) sind gestellt. Ausführungsplanung ist beauftragt. Die Ausschreibung ist für Herbst '19 vorgesehen, so dass die Arbeiten im Frühjahr '20 beginnen könnten.
- 12) Kosten gemäß Ausschreibung / Beauftragungen - Baukosten: 960 T€ - Baunebenkosten: 140 T€ Baubeginn: Herbst '19.
- 13) Kosten gemäß Ausschreibung / Beauftragungen - Baukosten: 575 T€ - Baunebenkosten: 85 T€ Die Arbeiten laufen in Abstimmung mit den Stadtwerken Wedel. Baubeginn: Herbst '19.
- 14) Kosten für Untersuchung der Sandfrachten (Sandabträge und Verbudungen in der Elbe) in den Bereichen Ponton Willkommhöft, Stadthafen und Strandbad.
- 15) Kosten für Teilsanierung gem. Kostenschätzung - Baukosten: 300 T€ - Baunebenkosten: 30 T€ Durchführung nach Fertigstellung Neubau Brücke Hetlinger Binnenelbe, vorauss. im Frühsommer '20.