

FACHDIENST Fachdienst Bauverwaltung, Tief- u. Gartenbau	MITTEILUNGSVORLAGE
--	--------------------

Geschäftszeichen 2-602 / Boe	Datum 08.11.2016	MV/2016/090
---------------------------------	---------------------	--------------------

Gremium	Beratungs- folge	Termin	Beschluss	TOP
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	1	01.12.2016		

Stand wichtiger Bauvorhaben - Tief- und Gartenbau

Inhalt der Mitteilung:

Beigefügt ist die tabellarische Übersicht zum

- Stand der Durchführung wichtiger Bauvorhaben sowie
- Kostenentwicklung wichtiger Bauvorhaben (ggf. mit Erläuterungen)

für den Bereich Straßen-/Tief- und Gartenbau.

=====

Anlagen

Excel-Tabelle

Projekt	Leistung/ Kosten- stelle	Kostenart	Ursprüngl. geplante		Aktueller Status	Neu prognostizierte		Abwei- chung gesamt	
			Kosten HH-Plan	Fertig- stellung		Gesamt- kosten	Fertig- stellung		
Neubau Parkplatz "Im Haacken" (2. Bauabschnitt)	5460-01705	Bau- und Baunebenk.	300.000 €	2016	beendet	340.000 €	2016	40.000 €	1)
		Entwässerungsanteil	-			-		-	
Umrüstung LSA auf LED an B 431	5440-01703	Bau- und Baunebenk.	300.000 €	2014 ff	in Arbeit	300.000 €	2017	0 €	2)
Umbau Beleuchtung B431 - Holmer Str. / Schauenburger- / Rolandstr.	5440-01703	Bau- und Baunebenk.	160.000 €	2014/2015	in Arbeit	110.000 €	2016	-50.000 €	3)
Ausbau Heinrich-Schacht-Straße	5410-01722	Bau- und Baunebenk.	665.000 €	2015	in Arbeit	745.000 €	2017	80.000 €	4)
		Entwässerungsanteil	-		beendet	-		-	
Ausbau B 431 Rissener Straße. (3. BA - von familia bis Industriestraße)	5440-01703	Bau- und Baunebenk.	1.575.000 €	2017	in Arbeit	2.500.000 €	2017	925.000 €	5)
		Entwässerungsanteil	-			-		-	
Ausbau Kreuzung B 431 / Industrie- straße (wg. B-Plan 88 - BPE)	5440-01705	Bau- und Baunebenk.	1.000.000 €	2016	in Arbeit	700.000 €	2018	-300.000 €	6)
		Entwässerungsanteil	-			-		-	
Ausbau R.-Höckner-Straße (südliches Teilstück)	5410-01738	Bau- und Baunebenk.	80.000 €	2016	in Arbeit	80.000 €	2017	0 €	7)
Ausbau Fr.-Großheim-Straße und Eichkamp	5410-01723	Bau- und Baunebenk.	500.000 €	2017	in Arbeit	500.000 €	2017	0 €	8)
		Entwässerungsanteil	75.000 €			75.000 €	2017	0 €	
Ausbau An der Au	5410-01727	Bau- und Baunebenk.	160.000 €	2017	in Vorber.	160.000 €	2017	0 €	9)
Ausbau Spitzerdorfstraße (Teilstück)	5410-01737	Bau- und Baunebenk.	330.000 €	2017	in Vorber.	330.000 €	2017	0 €	10)
Ausbau Gnäterkuhlenweg (Nordteil)	5410-01715	Bau- und Baunebenk.	250.000 €	2016/17	in Vorber.	250.000 €	2017	0 €	11)
Ausbau Depenwischweg (Winterros)	5550-01704	Bau- und Baunebenk.	210.000 €	2017	in Vorber.	210.000 €	2017	0 €	12)
Erneuerung Brücke Hetlinger Binnenelbe (Langer Damm)	5510-01739	Bau- und Baunebenk.	530.000 €	2017	in Arbeit	530.000 €	2018	0 €	
Erneuerung Brücke Schul. Moorweg	5510-01745	Bau- und Baunebenk.	330.000 €	2017	in Arbeit	330.000 €	2017	0 €	

- 1) Gesamtkosten inkl. aller Neben-/Ingenieurleistungen. Schlussrechnung liegt zur Prüfung / Auszahlung vor.
- 2) Vom Land/Bund werden bis zu 50% der Gesamtkosten erstattet. Die Baudurchführungsvereinbarungen (für 4 Anlagen) liegen vor. Die Arbeiten sind ausgeschrieben. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt zeitnah (bis Frühjahr ´17). Weitere drei Anlagen sollen noch in 2017 folgen.
- 3) Mit vorliegendem Bauprogramm (BV/2014/107) erfolgte in 2015 der Rückbau der Leuchten - außerorts (Kosten: 30 T€). Nun erfolgt die Umrüstung auf LED - innerorts (Kosten: 80 T€). Die Arbeiten laufen zur Zeit.
- 4) Gemäß Stand der Beauftragungen ergibt sich diese Summe (ca. 680 T€ für Baukosten und ca. 65 T€ für Baunebenkosten). Die Baumaßnahme wurde auf Grund der umfangreichen, erforderlichen Arbeiten der Stadtwerke in zwei Bauabschnitte geteilt, so dass nun die Fertigstellung in 2017 liegt.
- 5) In 2015 sind 75 T€ für Vorplanungs-/Ing.-leistungen bereit gestellt worden. Die Baukosten (Straßenbau) wurden damals grob auf 1,5 Mio.€ geschätzt. Die Kostenerhöhung ergibt sich aus der dataillierten Vorplanung - hohe Kosten für Bodenaustausch, Verkehrslenkung/-sicherung, Entwässerungsarbeiten (Trummen). Beim Land/Bund wurden Zuschussmittel für 2016/17 beantragt, deren grundsätzliche Zusage vorliegt - Zuschusshöhe: ca. 2 Mio.€.
- 6) Die neue Summe ergibt sich aus der Kostenberechnung im Rahmen der Entwurfsplanung und teilt sich in ca. 600 T€ für Baukosten und ca. 100 T€ für Baunebenkosten (Honorare etc.). Die Abstimmungen mit den Landesbehörden (S-H / HH) laufen. Der B-Plan ist aufgestellt. Der Ausbau ist für 2017/18 geplant - mit/nach Ausbau B 431 Rissener Straße 3. BA.
- 7) Die Planung - Bauprogramm liegt vor (s. BV/2016/111). Die Baumaßnahme soll kurzfristig, spätestens im Frühjahr ´17 umgesetzt werden.
- 8) Das Bauprogramm liegt vor (s. BV/2016/107). Die Ausführungsplanung / Ausschreibung wird vorbereitet. Die Baumaßnahme beginnt voraussichtlich Ende ´16 mit Arbeiten der STW, in 2017 wird der Straßenbau durchgeführt. Die Fällung der Bäume erfolgt Anfang ´17. Die Arbeiten der Stadtentwässerung (Inliner) erfolgen zeitnah.
- 9) Geschätzte Gesamtkosten inkl. aller Neben-/Ingenieurleistungen. Die Vorplanungen (Baugrund / Vermessung / Grundlagenermittlung) sind angeschoben.
- 10) Geschätzte Gesamtkosten inkl. aller Neben-/Ingenieurleistungen. Die Vorplanungen (Baugrund / Vermessung / Grundlagenermittlung) sind angeschoben.
- 11) Geschätzte Gesamtkosten inkl. aller Neben-/Ingenieurleistungen. Die Vorplanungen (Baugrund / Vermessung / Grundlagenermittlung) sind angeschoben.
- 12) Geschätzte Gesamtkosten inkl. aller Neben-/Ingenieurleistungen. Die Vorplanungen (Baugrund / Vermessung / Grundlagenermittlung) sind angeschoben.