

FACHDIENST Fachdienst Bauverwaltung, Tief- u. Gartenbau	MITTEILUNGSVORLAGE
--	--------------------

Geschäftszeichen 2-602 / Boe	Datum 12.11.2015	MV/2015/100		
Gremium	Beratungs- folge	Termin	Beschluss	TOP
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	1	03.12.2015		

Stand wichtiger Bauvorhaben - Tief- und Gartenbau

Inhalt der Mitteilung:

Beigefügt ist die tabellarische Übersicht zum

- Stand der Durchführung wichtiger Bauvorhaben sowie
- Kostenentwicklung wichtiger Bauvorhaben (ggf. mit Erläuterungen)

für den Bereich Straßen-/Tief- und Gartenbau.

Anlagen

Excel-Tabelle

=====

Projekt	Leistung/ Kosten- stelle	Kostenart	Ursprüngl. geplante		Aktueller Status	Neu prognostizierte		Abwei- chung gesamt	
			Kosten Hh.-Plan	Fertig- stellung		Gesamt- kosten	Fertig- stellung		
Neubau Parkplatz "Im Haacken"	5460-01705	Bau- und Baunebenk.	450.000 €	09/2014	z.T. beendet	700.000 €	2016	250.000 €	1)
		Entwässerungsanteil	-			-		-	
Umrüstung LSA auf LED an B 431	5440-01703	Bau- und Baunebenk.	300.000 €	2014 ff	z.T. / ruht	300.000 €	2017	0 €	2)
Umrüstung LSA auf LED (Stadtgeb.)	5410-01703	Bau- und Baunebenk.	130.000 €	2015	in Arbeit	130.000 €	2016	0 €	3)
Umbau Beleuchtung B431 - Holmer Str. / Schauenburger- / Rolandstr.	5440-01703	Bau- und Baunebenk.	160.000 €	2014/2015	in Arbeit	110.000 €	2016	-50.000 €	4)
Genehmigungsplanung für "Nordumfahrung"	5440-01740	Bau- und Baunebenk.	720.000 €	2015	still gelegt	960.000 €	2016	240.000 €	5)
Ausbau Heinrich-Schacht-Straße	5410-01722	Bau- und Baunebenk.	665.000 €	2015	in Arbeit	745.000 €	2016	80.000 €	6)
		Entwässerungsanteil	-		beendet	130.000 €	2012	-	
Ausbau B 431 Rissener Straße. (3. BA - von familia bis Industriestraße)	5440-01703	Bau- und Baunebenk.	1.575.000 €	2017	in Arbeit	1.575.000 €	2016/17	0 €	7)
		Entwässerungsanteil	-			-		-	
Ausbau Kreuzung B 431 / Industrie- straße (wg. B-Plan 88 - BPE)	5440-01705	Bau- und Baunebenk.	1.000.000 €	2016	in Arbeit	1.000.000 €	2016/17	0 €	8)
		Entwässerungsanteil	-			-		-	
Erschließung BusinessPark Elbufer (B-Plangebiet 88)	5730-03702	Bau- und Baunebenk.	5.800.000 €	2016	in Arbeit	5.800.000 €	2016	0 €	9)
Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule Neugestaltung Schulhof (2. BA)	2182-02705	Bau- und Baunebenk.	335.000 €	2013	beendet	240.000 €	2015	-95.000 €	10)
Altstadtschule (Grundschule) Neugestaltung Freiflächen	2110-02702	bewegl. Anlagevermögen	47.000 €	2014	beendet	6.000 €	2015	-41.000 €	11)
	2110-02706	Bau- und Baunebenk.	155.000 €			141.000 €		-14.000 €	

- 1) Der 1. BA (Bau in 2014) ist beendet und schlussgerechnet (gesamt: ca. 400 T€; Rest: 50 T€). Für den 2. BA (Bau in 2016) sind neu 250 T€ eingeplant.
- 2) Vom Land/Bund werden bis zu 50% der Gesamtkosten erstattet. Die Arbeiten für die B 431 ruhen jedoch, da vom Land/Bund für 2015 kein Zuschuss kommt. Eine Fortsetzung der Arbeiten ist in 2016 geplant.
- 3) Im Bereich der Gemeindestraßen ist die Umrüstung folgender LSA vorgesehen: Bahnhofstraße / An der Doppeleiche; R.-Breitscheid-Straße / Tinsdaler Weg, ... / Krons Kamp, ... / Feldstraße; Breiter Weg / Flerrentwiete und Am Lohhof / Feldstraße. Die Ausschreibung ist erfolgt. Die Umrüstung soll Ende '15 beginnen.
- 4) Mit vorliegendem Bauprogramm (BV/2014/107) erfolgt im ersten Schritt (2015) der Rückbau der Leuchten - außerorts (Kosten: 30 T€). Im zweiten Schritt (2016) erfolgt die Umrüstung auf LED - innerorts (Kosten: 80 T€).
- 5) Die Maßnahme wurde still gelegt. Die Planungskosten (Auftrag) wurden nicht frei gegeben.
- 6) Nach Aufhebung der Ausschreibung (die Angebotssummen waren höher ausgefallen als erwartet) wurde neu gerechnet. Die Summe teilt sich nun in ca. 680 T€ für Baukosten und ca. 65 T€ für Baunebenkosten. Eine erneute Ausschreibung erfolgt Anfang 2016.
- 7) In 2015 sind 75 T€ für Vorplanungs-/Ing.-leistungen vorgesehen. Die Baukosten (Straßenbau) werden auf 1,5 Mio.€ geschätzt. Beim Land/Bund wurden Zuschussmittel für 2016/17 für den Ausbau der Straße (Fahrbahn-/Radwegbefestigung) beantragt. Eine Zusage wird kurzfristig erwartet.
- 8) Die Summe teilt sich in ca. 850 T€ für Baukosten und ca. 150 T€ für Baunebenkosten (Honorare etc.). Die Entwurfsplanungen sind in Arbeit. Der B-Plan ist aufgestellt. Der Ausbau ist für 2016/17 geplant.
- 9) Mit vorliegendem Bauprogramm (BV/2015/043) erfolgt nun die Ausführungsplanung. Die Summe teilt sich in ca. 2,85 Mio.€ für den Straßenbau und 2,45 Mio.€ für den Kanalbau (inkl. RRB) sowie ca. 0,5 Mio.€ für Baunebenkosten (Honorare etc.). Der B-Plan ist beschlossen. Mit einem Ausbau ist in 2016 zu rechnen.
- 10) Der Umbau ist beendet. Die Schlussrechnung wird erwartet.
- 11) Der Umbau ist beendet. Die Schlussrechnung wird erwartet.