

<u>öffentlich</u> Verantwortlich: Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen	MITTEILUNGSVORLAGE
---	--

Geschäftszeichen FB 2 / FD 2-60 / Boe	Datum 09.12.2021	MV/2021/096
--	-----------------------------	---

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Kenntnisnahme	13.01.2022

Stand und Kosten wichtiger Bauvorhaben - öffentliche Flächen

Inhalt der Mitteilung:

Anbei der Stand und Kosten wichtiger Bauvorhaben für den Bereich öffentliche Flächen
(Straßenbau und Grünanlagen)

Anlage/n

- 1 Berichtswesen Kostenstand 2-602 für Januar 2022

Übersicht des Fachdienstes 2-602 öffentliche Flächen (Straßenbau)

Bauvorhaben / Projekt (Budget)	Baukosten brutto, inkl. Nebenkosten	Beschlusslage	geplante Bauzeit	Meilensteine / Erläuterungen	zzgl. Baukostenanteile Oberflächenentwässerung (50 %-Regelung)	Sonstiges (Beiträge / Erstattungen)
1) Ausbau Breiter Weg (541001747) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2019 Kostenberechnung gem. Entwurf 2021 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	2.900.000 € noch ausstehend	s. BV/2019/158	2021-2022 2022-2024	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	200.000 €	
2) Ausbau Spitzerdorfstraße (541001737) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2017 Kostenschätzung gem. Vorplanung 2019 Kostenberechnung gem. Entwurf 2019/20 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	430.000 € 450.000 € 450.000 € 540.000 € 470.000 €	s. BV/2017/150 s. BV/2019/073 s. BV/2019/090	2018 2020 2020 2021 2021	Maßnahme abgesetzt Bauprogramm beschlossen nach Ausschreibung; mit Nebenkostenanpassung Summe der SR der Baufirma Strabag AG um 15 % geringer, auf Grund von Massenänderungen durch Optimierung des Bauablaufes	entfällt	Teilkostenerstattung durch STW GmbH
3) Ausbau Tinsdaler Weg (541001708) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	6.000.000 €	s. BV/2021/137	2023-2026		noch zu ermitteln	ggf. GVFG / Rad- verkehrsförderung
4) Ausbau Im Sandloch (541001729) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	550.000 €		2023-2025		entfällt, da Versickerung	
5) Ausbau Sandlochweg (541001730) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	1.200.000 €		2023-2025		entfällt, da Versickerung	

6) Ausbau Kleinsiedlerweg (541001732) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	600.000 €		2023-2025		entfällt, da Versickerung	
7) Sanierung Steinweg (555001705) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2020 Kostenberechnung gem. Entwurf 2021 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	250.000 € 350.000 €		2021 2022		entfällt	
8) Sanierung Flutschutztore Strandweg (552001703) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	450.000 € noch ausstehend		2022 2022		entfällt	
9) Errichtung Bike + Ride - Anlage (546001709) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2019 Kostenberechnung gem. Entwurf 2020 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	700.000 € 700.000 € 750.000 €		2020/2021 2020/2021	Berechnung von Agentur BahnStadt GbR. Zuwendungsbescheide der NAH.SH und MRH liegen vor. Mehrkosten wg. Radwegumbau und weiterer Nebenleistungen.	entfällt	