# öffentlich

Verantwortlich:

Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen

### **MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen		Datum	MV//2022/05/	
FB 2 / FD 2-	60 / Boe	07.07.2022	MV/2022/054	

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Kenntnisnahme	25.08.2022

## Stand und Kosten wichtiger Bauvorhaben - öffentliche Flächen

Fortsetzung der Vorlage Nr. MV/2022/054

### Inhalt der Mitteilung:

Anbei der Stand und Kosten wichtiger Bauvorhaben für den Bereich öffentliche Flächen (Straßenbau und Grünanlagen)

### Anlage/n

1 Berichtswesen für UBF-A - Kostenstand der BV für August 2022

#### Übersicht des Fachdienstes 2-602 - öffentliche Flächen

	Bauvorhaben / Projekt (Budget)	Baukosten brutto, inkl. Nebenkosten	Beschlusslage	geplante Bauzeit	Meilensteine / Erläuterungen	zzgl. Baukostenanteile Oberflächenentwässerung (50 %-Regelung)	Sonstiges (Beiträge / Erstattungen)
1)	Ausbau Breiter Weg (541001747) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2019 Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	2.900.000 € noch ausstehend	s. BV/2019/158	2021-2022 2023-2025	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	200.000€	
2)	Ausbau Tinsdaler Weg (541001708)  Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021  Kostenberechnung gem. Entwurf 2022  aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)  Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	6.000.000 €	s. BV/2021/137	2024-2027	Variantenfavorisierung und Anliegerbeteiligung	noch zu ermitteln (variantenabhängig)	ggf. GVFG / Rad- verkehrsförderung
3)	Ausbau Im Sandloch (541001729) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	550.000 €	s. BV/2022/060	2023-2025	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	noch zu ermitteln (variantenabhängig)	
4)	Ausbau Sandlochweg (541001730) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	1.200.000 €	s. BV/2022/060	2023-2025	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	noch zu ermitteln (variantenabhängig)	
5)	Ausbau Kleinsiedlerweg (541001732) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	600.000€	s. BV/2022/060	2023-2025	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	noch zu ermitteln (variantenabhängig)	

6)	Sanierung Steinweg (555001705) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2020 Kostenberechnung gem. Entwurf 2021 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	250.000 € 350.000 €	2021 2022		entfällt	
7)	Sanierung Flutschutztore Strandweg (552001703) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	450.000 € 450.000 €	2022 2023		entfällt	
8)	Errichtung Bike + Ride - Anlage (546001709)  Kostenschätzung gem. Vorplanung 2019  Kostenberechnung gem. Entwurf 2020  aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)  Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	700.000 € 700.000 € 750.000 €	2020/2021 2020/2021	Berechnung von Agentur BahnStadt GbR. Zuwendungsbescheide der NAH.SH und MRH liegen Mehrkosten wg. Radwegumbau und weiterer Nebenle		
9)	Ausbau AStifter-Straße und Kantstraße (541001743) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2022 Kostenberechnung gem. Entwurf 2023 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	980.000€	2023-2025		noch zu ermitteln (variantenabhängig)	

#### nächträgliche Mitteilung über Gesamtkosten der letzten Baumaßnahmen an der B 431 und Kostenerstattungen Bund / Land / FHH:

a) Ausbau Rissener Straße (zw. famila und Hotel Kreuzer)

<u>Gesamtkosten:</u> 3.374.919,04 €

Anteil Bund / Land: 2.553.783,07 € (gem. Vertrag)

Anteil Stadt: 821.135,97 €

b) Ausbau Einmündung Rissener Str. / Industriestraße

Gesamtkosten: 1.637.936,48 €

Erstattungen Dritter: 24.174,39 € (Leitungsumlegungen)
Anteil Hamburg: 419.291,13 € (gem. Vertrag)
Anteil Bund / Land: 301.977,90 € (gem. Vertrag)

Anteil Stadt: 892.493,06 €