

<u>öffentlich</u> Verantwortlich: Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen	MITTEILUNGSVORLAGE
---	--

Geschäftszeichen FB 2 / FD 2-60 / Boe	Datum 15.05.2023	MV/2023/034
--	-----------------------------	---

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Kenntnisnahme	29.06.2023

Stand und Kosten wichtiger Bauvorhaben - öffentliche Flächen

Inhalt der Mitteilung:

Anbei der Stand und Kosten wichtiger Bauvorhaben für den Bereich öffentliche Flächen
(Straßenbau und Grünanlagen)

Anlage/n

- 1 Berichtswesen Kostenstand 2-602 für Juni 2023

Übersicht des Fachdienstes 2-602 - öffentliche Flächen

Bauvorhaben / Projekt (Budget)	Baukosten brutto, inkl. Nebenkosten	Beschlusslage	geplante Bauzeit	Meilensteine / Erläuterungen	zzgl. Baukostenanteile Oberflächenentwässerung (50 %-Regelung)	Sonstiges (Beiträge / Erstattungen)
1) Ausbau Breiter Weg (541001747) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2019 Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	2.900.000 € ausstehend	s. BV/2019/158 ausstehend	2021-2022 2023-2025	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	200.000 € noch zu ermitteln	noch zu ermitteln
2) Ausbau Tinsdaler Weg (541001708) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	6.000.000 € ausstehend	s. BV/2021/137	2024-2027	Variantenfavorisierung und Anliegerbeteiligung	noch zu ermitteln (variantenabhängig)	ggf. GVFG / Rad- verkehrsförderung noch zu ermitteln
3) Ausbau Im Sandloch (541001729) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	550.000 € <i>Maßnahmenverschiebung um 2 Jahre</i>	s. BV/2022/060	2023-2025	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	noch zu ermitteln (variantenabhängig)	noch zu ermitteln
4) Ausbau Sandlochweg (541001730) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	1.200.000 € <i>Maßnahmenverschiebung um 2 Jahre</i>	s. BV/2022/060	2023-2025	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	noch zu ermitteln (variantenabhängig)	noch zu ermitteln
5) Ausbau Kleinsiedlerweg (541001732) Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021 Kostenberechnung gem. Entwurf 2022 aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen) Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	600.000 € <i>Maßnahmenverschiebung um 2 Jahre</i>	s. BV/2022/060	2023-2025	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	noch zu ermitteln (variantenabhängig)	noch zu ermitteln

6) Sanierung Steinweg (555001705)	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2020	250.000 €	ohne	2021	Instandsetzungsmaßnahme	entfällt	
	Kostenberechnung gem. Entwurf 2021	350.000 €	ohne	2022			
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	290.000 €		Nov 22	gem. Ausschreibungsergebnis		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	310.000 €		Anf. 2023			
7) Sanierung Langer Damm (555001706)	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021	220.000 €	ohne	2021	Instandsetzungsmaßnahme	entfällt	
	Kostenberechnung gem. Entwurf 2021	240.000 €	ohne	2022			
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	280.000 €		Nov 22	gem. Ausschreibungsergebnis		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	260.000 €		Ende 22			
8) Sanierung Flutschutztore Strandweg (552001703)	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2021	450.000 €	ohne	2022	Instandsetzungsmaßnahme	entfällt	
	Kostenberechnung gem. Entwurf 2022	450.000 €	ohne	2023			
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	440.000 €		2023	gem. Ausschreibungsergebnis		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	ausstehend		2023			
9) Errichtung Bike + Ride - Anlage (546001709)	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2018	700.000 €	s. BV/2018/113	2020/2021	Berechnung von Agentur BahnStadt GbR.	entfällt	
	Kostenberechnung gem. Entwurf 2019	700.000 €	s. BV/2019/055	2020/2021	Zuwendungsbescheide der NAH.SH und MRH liegen vor.		
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	750.000 €		2020-2022	Mehrkosten wg. Radwegumbau und weiterer Nebenleistungen.		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	665.000 €		Ende 2022	Kürzung des Unterstandes Standort 5 und Verringerung der Radstellplätze um 20 St.		ausstehend
10) Ausbau A.-Stifter-Straße und Kantstraße (541001743)	Kostenschätzung gem. Vorplanung 2023	1.200.000 €	s. BV/2023/026	2024-2025	Variantenbeschluss und Anliegerbeteiligung	noch zu ermitteln (variantenabhängig)	keine
	Kostenberechnung gem. Entwurf 2023	ausstehend					
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						