

Auszug
aus dem Protokoll der
Sitzung des Planungsausschusses
vom 09.09.2025

Top Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadthafen Wedel"
13.1.3

Herr Klaucke berichtet, dass die letzte Ausschreibung fast abgeschlossen ist und ab nächster Woche die Innengewerke auf der Baustelle beginnen. Es gab Verzögerungen durch einen Prüfstatiker und Lieferschwierigkeiten, daher ist der Zeitplan leicht überschritten. Das Gebäude wird jedoch rechtzeitig zur Hochwassersaison dicht sein. Zeitgleich werden Verhandlungen mit dem zukünftigen Betreiber des Kiosks geführt. Bezüglich des Basketballfeldes und des Wetterschutzcontainers wird noch die vollständige Fertigstellung des Strandbades abgewartet, um anschließend eine Pressemitteilung herauszugeben.