FACHDIENST Stabsstelle Prüfdienste	**MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen 0-14		Datum 15.01.2016	**MV/2016/005**
Gremium	Beratungs-folge	Termin	Beschluss	TOP
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	1	04.02.2016		
Haupt- und Finanzausschuss	2	08.02.2016		

Bericht der Stabsstelle Prüfdienste über die Prüfung des Erweiterungsbaus Johann-Rist-Gymnasium

Inhalt der Mitteilung:

Der Erweiterungsbau Johann-Rist-Gymnasium gehörte sowohl unter baulichen als auch finanziellen Aspekten zu den ambitioniertesten Vorhaben der Stadt Wedel in den vergangenen Jahren.
Die Baumaßnahme wurde im Herbst 2012 begonnen und im Dezember 2014 zum Abschluss gebracht. Im Januar 2015 konnte mit dem regulären Mensa- und Veranstaltungsbetrieb begonnen werden.
Die tatsächliche Entwicklung des Bauvorhabens, die Verzögerung des Fertigstellungstermines um rund ein Jahr sowie sich frühzeitig abzeichnende Kostensteigerungen in einzelnen Bereichen warfen Fragen in Ehrenamt und Öffentlichkeit auf.
Die Prüfdienste wurden im Verlauf des Jahres 2015 mit der Untersuchung der Ursachen für die Bauzeitverzögerung sowie mit einer Kostenfeststellung beauftragt. Mit Letzterer konnte im Herbst vergangenen Jahres begonnen werden, nachdem die letzten wesentlichen Schlussrechnungen geprüft und beglichen worden waren.
Der Bericht über die Prüfung der Baumaßnahme ist dieser Mitteilung beigefügt. Seine Ergebnisse wurden zeitnah mit den verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Fachbereich Bauen und Umwelt in persönlichen Gesprächen erörtert.
Zu den Feststellungen der Stabsstelle Prüfdienste hat der Fachdienst Gebäudemanagement eine Stellungnahme verfasst, die dieser Mitteilung ebenfalls beiliegt. Die Kernaussagen dieser Stellungnahme wurden seitens der Stabsstelle Prüfdienste in den Bericht aufgenommen und abschließend bewertet.

Anlagen

- Prüfbericht
- Stellungnahme des Fachdienstes Gebäudemanagement

==========

Stabsstellenleiter	mitwirkende Fach-dienstleiter/innen	Fachbereichsleiter/in	Bürgermeister